


**УТВЕРЖДАЮ:**

**Председатель**

**Контрольно-счетной палаты**

**Старооскольского городского округа**

 **С.А. Шеина**

**«08» июля 2022 г.**

## **ОТЧЕТ**

**по результатам контрольного мероприятия «Проверка целевого и эффективного использования средств бюджета Старооскольского городского округа на реализацию инициативных проектов» за период с 01 января 2021 года по 31 декабря 2021 года**

**08» июля 2022 года**

**г. Старый Оскол**

### **Основание для проведения контрольного мероприятия:**

Положение о Контрольно-счетной палате Старооскольского городского округа Белгородской области, утвержденное решением Совета депутатов Старооскольского городского округа от 17 марта 2016 года № 392, п. 2.4 плана работы Контрольно-счетной палаты Старооскольского городского округа на 2022 год, распоряжения председателя Контрольно-счетной палаты Старооскольского городского округа от 11 мая 2022 года № 70, от 19 мая 2022 года № 75, от 16 июня 2022 года № 92, от 24 июня 2022 года № 97/1.

### **Цели контрольного мероприятия:**

Проверить целевое и эффективное использование средств бюджета Старооскольского городского округа.

### **Предмет контрольного мероприятия:**

Нормативные правовые акты, регулирующие вопросы, связанные с инициативным бюджетированием, муниципальные контракты, платежные и иные первичные документы, данные регистров бухгалтерского учета, бухгалтерская отчетность, а также иные документы, касающиеся использования средств бюджета городского округа.

### **Объекты контрольного мероприятия:**

- муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства» Старооскольского городского округа;
- администрация Старооскольского городского округа.

**Проверяемый период:** с 01 января 2021 года по 31 декабря 2021 года.

**Сроки проведения контрольного мероприятия:** с 12 мая 2022 года по 01 июля 2022 года.

### Результаты контрольного мероприятия:

Федеральным законом от 20 июля 2020 года № 236-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» с 01 января 2021 года введена дополнительная форма участия населения в осуществлении местного самоуправления – инициативные проекты (ст. 26.1 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 131-ФЗ).

Инициативный проект – это предложение граждан, внесенное в установленном порядке в местную администрацию, в целях реализации мероприятий, имеющих приоритетное значение для жителей муниципального образования или его части, по решению вопросов местного значения или иных вопросов, право решения которых предоставлено органам местного самоуправления.

Законом Белгородской области от 26 декабря 2020 года № 20 «Об инициативных проектах» (далее – Закон № 20) установлены требования к составу сведений, которые должны содержать инициативные проекты, порядок рассмотрения инициативных проектов, в том числе основания для отказа в их поддержке, критерии конкурсного отбора инициативных проектов в отношении инициативных проектов, выдвигаемых для получения финансовой поддержки за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета.

Постановлением Правительства Белгородской области от 28 декабря 2020 года № 598-пп «О реализации инициативных проектов на территории Белгородской области» (далее – Постановление № 598-пп) определен состав межведомственной комиссии по проведению конкурсного отбора инициативных проектов (далее – Межведомственная областная комиссия), а также утверждено положение о проведении конкурсного отбора инициативных проектов (далее – Положение об определении конкурсного отбора инициативных проектов).

В соответствии со ст. 3 Закона № 20, ст. 5.1 Положения об определении конкурсного отбора инициативных проектов, инициативный проект подлежит направлению местной администрацией на основании ее решения в орган, уполномоченный Правительством Белгородской области (с 01 января 2021 года по 31 августа 2021 года – департамент внутренней и кадровой политики Белгородской области, с 01 сентября 2021 года по настоящее время – департамент жилищно-коммунального хозяйства Белгородской области) (далее – Уполномоченный орган). Предельный срок направления инициативного проекта на очередной финансовый год – до 01 сентября текущего года.

В соответствии с ч. 9 ст. 26.1 Федерального закона № 131-ФЗ, решением Совета депутатов Старооскольского городского округа от 29 января 2021 года № 454 утвержден в установленный срок (до 01 февраля 2021 года) Порядок выдвижения, внесения, обсуждения, рассмотрения инициативных проектов, а также проведения их конкурсного отбора на территории Старооскольского городского округа (далее – Порядок выдвижения, внесения, обсуждения, рассмотрения инициативных проектов).

Для проведения конкурсного отбора инициативных проектов на территории Старооскольского городского округа в соответствии с п. 12, ст. 26.1 Федерального



закона № 131-ФЗ, а также п. 4.7 Порядка выдвижения, внесения, обсуждения, рассмотрения инициативных проектов, постановлением администрации Старооскольского городского округа от 29 января 2021 года № 163 (с учетом изменений, внесенных постановлением администрации от 12 августа 2021 года № 1938) утвержден состав Комиссии по проведению конкурсного отбора инициативных проектов на территории СГО в количестве 10 человек (далее – Комиссия по проведению конкурсного отбора инициативных проектов на территории СГО).

Необходимо отметить, что состав Комиссии по проведению конкурсного отбора инициативных проектов на территории СГО утвержден до вступления в силу Порядка выдвижения, внесения, обсуждения, рассмотрения инициативных проектов (дата официального опубликования – 02 февраля 2021 года).

Порядок формирования и деятельности Комиссии по проведению конкурсного отбора инициативных проектов на территории СГО определен Порядком выдвижения, внесения, обсуждения, рассмотрения инициативных проектов, что соответствует требованиям ч. 12 ст. 26.1 Федерального закона № 131-ФЗ.

В соответствии с требованиями ст. 26.1 Федерального закона № 131-ФЗ порядок определения части территории муниципального образования, на которой могут реализовываться инициативные проекты, устанавливается нормативным правовым актом представительного органа муниципального образования. Кроме того, инициативный проект должен содержать сведения с указанием на территорию муниципального образования или его часть, в границах которой будет реализовываться проект, в соответствии с порядком, установленным нормативным правовым актом представительного органа муниципального образования.

Решением Совета депутатов Старооскольского городского округа от 29 октября 2021 года № 541 утвержден Порядок определения части территории Старооскольского городского округа, на которой могут реализовываться инициативные проекты.

Необходимо отметить, что инициативные проекты внесены в администрацию Старооскольского городского округа в феврале и в августе 2021 года, однако Порядок определения части территории Старооскольского городского округа, на которой могут реализовываться инициативные проекты утвержден решением Совета депутатов Старооскольского городского округа только 29 октября 2021 года.

Таким образом, в нарушение требований ст. 26.1 Федерального закона № 131-ФЗ инициативные проекты внесены в 2021 году в администрацию Старооскольского городского округа при отсутствии порядка определения части территории муниципального образования, на которой могут реализовываться инициативные проекты.

В соответствии с п. 2.2 Порядка выдвижения, внесения, обсуждения, рассмотрения инициативных проектов, инициаторами проектов могут выступать:

- инициативные группы численностью не менее десяти граждан, достигших шестнадцатилетнего возраста и проживающих на территории городского округа;
- органы территориального общественного самоуправления;
- старосты сельских населенных пунктов;
- депутаты Белгородской областной Думы, осуществляющие деятельность на территории городского округа, и депутаты Совета депутатов Старооскольского городского округа.

Всего в 2021 году в администрацию Старооскольского городского округа внесено 79 инициативных проектов, в том числе депутатами Белгородской областной Думы – 33 проекта, депутатом Совета депутатов Старооскольского городского округа – 1 проект, инициативными группами граждан – 33 проекта, органами территориального общественного самоуправления – 11 проектов, общественной организацией – 1 проект, что подтверждается Журналом учета инициативных проектов для участия в конкурсном отборе инициативных проектов, выдвигаемых для получения финансовой поддержки за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета на территории Старооскольского городского округа (далее – Журнал учета инициативных проектов).

При этом в соответствии с Порядком выдвижения, внесения, обсуждения, рассмотрения инициативных проектов, общественные организации не являются инициаторами инициативных проектов.

В соответствии с п. 2.3 Порядка выдвижения, внесения, обсуждения, рассмотрения инициативных проектов, инициативный проект до его внесения в администрацию подлежит рассмотрению на собрании или конференции граждан, в том числе на собрании или конференции граждан по вопросам осуществления территориального общественного самоуправления, в целях обсуждения инициативного проекта, а также принятия собранием или конференцией граждан решения о поддержке инициативного проекта.

Необходимо отметить, что документы, подтверждающие общественное обсуждение внесенных в администрацию Старооскольского городского округа инициативных проектов (подписные листы, протоколы схода или собрания граждан, результаты опроса граждан), а также решения о создании инициативных групп, согласие на обработку персональных данных к проверке не предоставлены. Согласно информации главы администрации Старооскольского городского округа, указанные документы переданы в областную Межведомственную областную комиссию по проведению конкурсного отбора инициативных проектов с целью получения финансовой поддержки за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета.

Все внесенные в администрацию проекты зарегистрированы в Журнале учета инициативных проектов, информация о внесении инициативного проекта в администрацию Старооскольского городского округа размещена на официальном сайте органов местного самоуправления.

Необходимо отметить, что информация о внесении инициативного проекта «Обустройство парковочной зоны и ремонт подпорных стен дубовой аллеи между домами № 12, № 12а, № 11 микрорайона Королева Старооскольского городского округа» размещена на официальном сайте органов местного самоуправления с нарушением срока (3 рабочих дня со дня внесения инициативного проекта в администрацию), предусмотренного Порядком выдвижения, внесения, обсуждения, рассмотрения инициативных проектов.

Согласно п. 4.1 Порядка выдвижения, внесения, обсуждения, рассмотрения инициативных проектов, администрация по результатам рассмотрения инициативного проекта принимает одно из следующих решений:

- поддерживать инициативный проект и продолжить работу над ним;
- отказать в поддержке инициативного проекта и вернуть его инициаторам проекта с указанием причин отказа в поддержке инициативного проекта.



Согласно протоколам Комиссии по проведению конкурсного отбора инициативных проектов на территории СГО из 79 инициативных проектов, внесенных в администрацию Старооскольского городского округа по результатам рассмотрения в отношении 77 проектов принято решение поддержать и продолжить работу над ними, в том числе в 2021 году – 13 проектов, в 2022 году – 64 проекта, в отношении 1 проекта принято решение отклонить, 1 проект снят с рассмотрения в связи с неявкой инициатора проекта на заседание Комиссии по проведению конкурсного отбора инициативных проектов на территории СГО.

Следует отметить, что администрацией Старооскольского городского округа были приняты решения о выдвижении 76 инициативных проектов для получения финансовой поддержки за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета, предусмотренные п. 5.1 Постановления № 598-пп, при этом решения администрации Старооскольского городского округа о поддержке инициативных проектов или об отказе в поддержке инициативных проектов, внесенных в 2021 году, предусмотренные п. 4.1 Порядка выдвижения, внесения, обсуждения, рассмотрения инициативных проектов, отсутствуют.

Решения администрации Старооскольского городского округа по результатам рассмотрения инициативных проектов «Наше озеро», «Чтобы помнили» «Благоустройство необорудованного пляжа обводненного песчаного карьера на реке Осколец, вблизи микрорайона Весенний, с установкой общественного спасательного поста» отсутствуют, что является нарушением п. 4.1 Порядка выдвижения, внесения, обсуждения, рассмотрения инициативных проектов.

При этом в отношении инициативного проекта «Чтобы помнили» Комиссией по проведению конкурсного отбора инициативных проектов на территории СГО принято решение поддержать и реализовать за счет средств местного бюджета. Однако фактически указанный инициативный проект в 2021 году не реализован, денежные средства на его реализацию решением Совета депутатов Старооскольского городского округа о бюджете Старооскольского городского округа на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов не предусматривались.

На основании протоколов заседания комиссии по проведению конкурсного отбора инициативных проектов на территории Старооскольского городского округа от 17 февраля 2021 года и от 27 августа 2021 года, а также постановлений администрации Старооскольского городского округа от 20 февраля 2021 года № 379 и от 27 августа 2021 года № 2067, инициативные проекты в количестве 76 штук направлены на рассмотрение в Межведомственную областную комиссию для получения финансовой поддержки за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета.

На основании протокола заседания Межведомственной областной комиссии от 12 марта 2021 года поддержано к реализации с участием финансовой поддержки за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета в 2021 году 12 инициативных проектов, в том числе:

- «Капитальный ремонт спортивной площадки в районе жилого дома № 6 микрорайона Звездный города Старый Оскол» (инициатор – депутат Белгородской областной Думы Барщук И.В.);

- «Установка 5 центров баскетбола/стритбола (уличный баскетбол) в городе Старый Оскол» (инициатор – депутат Белгородской областной Думы Барщук И.В.);

- «Капитальный ремонт МБДОУ «Детский сад № 33 «Снежанка» в микрорайоне Парковый города Старый Оскол» (инициатор – депутат Белгородской областной Думы Мамонов А.А.);

- «Устройство светофорного объекта на пересечении проспекта Комсомольский и улицы 8 Марта города Старый Оскол» (инициатор – депутат Белгородской областной Думы Баканова О.В.);

- «Капитальный ремонт МБОУ «Средняя общеобразовательная Роговатовская школа с углубленным изучением отдельных предметов» в селе Роговатое» (инициатор – депутат Белгородской областной Думы Гусев С.А.);

- «Капитальный ремонт пищеблока и ремонт спортивного зала МБОУ «Основная общеобразовательная Потуданская школа» в селе Потудань» (инициатор – депутат Белгородской областной Думы Гусев С.А.);

- «Капитальный ремонт помещений санитарного блока и оборудование спортивных площадок МБОУ «Основная общеобразовательная Курская школа» в селе Лапыгино» (инициатор – депутат Белгородской областной Думы Гусев С.А.);

- «Установка детских площадок в селах Федосеевка, Роговатое, Лапыгино, Котово, Потудань Старооскольского городского округа» (инициатор – депутат Белгородской областной Думы Гусев С.А.);

- «Благоустройство дворовой территории в микрорайоне Космос города Старый Оскол» (инициатор – депутат Белгородской областной Думы Угаров А.А.);

- «Капитальный ремонт сетей наружного освещения по улице Мичурина города Старый Оскол» (инициатор – депутат Белгородской областной Думы Угаров А.А.);

- «Ремонт автомобильных дорог по улицам Рубежная, Солнечная, Сосновая города Старый Оскол» (инициатор – депутат Белгородской областной Думы Угаров А.А.);

- «Устройство светофорного объекта по улице Ерошенко города Старый Оскол в районе гостиницы «Космос»» (инициатор – депутат Белгородской областной Думы Угаров А.А.).

На основании протокола заседания Межведомственной областной комиссии от 08 ноября 2021 года поддержано к реализации с участием финансовой поддержки за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета в 2022 году 32 инициативных проекта Старооскольского городского округа из 64 проектов.

Таким образом, в 2021 году поддержаны к реализации 12 инициативных проектов, инициаторами которых являлись депутаты Белгородской областной Думы. Инициативные проекты, внесенные в 2021 году депутатом Совета депутатов Старооскольского городского округа, инициативными группами граждан, органами территориального общественного самоуправления, в 2021 году, не поддержаны и не реализовывались.

Согласно ч. 14 ст. 26.1 Федерального закона № 131-ФЗ, а также п. 5.11 Порядка выдвижения, внесения, обсуждения, рассмотрения инициативных проектов, отчет местной администрации об итогах реализации инициативного проекта подлежит опубликованию (обнародованию) и размещению на официальном сайте органов местного самоуправления в течение 30 календарных дней со дня завершения реализации инициативного проекта.

Необходимо отметить, что указанным Порядком не предусмотрена форма отчета администрации об итогах реализации инициативного проекта, подлежащего



опубликованию, а также не определен день завершения реализации инициативного проекта.

В результате анализа отчетов о реализации администрацией инициативных проектов, размещенных на официальном сайте органов местного самоуправления Старооскольского городского округа установлено, что отчеты о реализации инициативных проектов «Ремонт автомобильных дорог по улицам Рубежная, Солнечная, Сосновая города Старый Оскол», «Установка детских площадок в селах Федосеевка, Роговатое, Лапыгино, Котово, Потудань Старооскольского городского округа», «Капитальный ремонт пищеблока и ремонт спортивного зала МБОУ «Основная общеобразовательная Потуданская школа» в селе Потудань» опубликованы на сайте органов местного самоуправления Старооскольского городского округа до фактического завершения работ, что является нарушением Порядка выдвижения, внесения, обсуждения, рассмотрения инициативных проектов и свидетельствует о формальном подходе к их составлению и размещению.

Кроме того, на момент настоящей проверки на официальном сайте органов местного самоуправления Старооскольского городского округа не размещены отчеты о реализации инициативного проекта «Капитальный ремонт МБДОУ «Детский сад № 33 «Снежанка» в микрорайоне Парковый города Старый Оскол» и инициативного проекта «Капитальный ремонт МБОУ «Средняя общеобразовательная Роговатовская школа с углубленным изучением отдельных предметов» в селе Роговатое».

При этом работы по капитальному ремонту МБДОУ «Детский сад № 33 «Снежанка» в микрорайоне Парковый города Старый Оскол фактически выполнены, что подтверждено актами о приемке выполненных работ (ф. № КС-2), а также справками о стоимости выполненных работ (ф. № КС-3) от 20 июля 2021 года № 1, от 12 августа 2021 года № 2, от 06 сентября 2021 года № 3, 29 сентября 2021 года № 4, от 25 октября 2021 года № 5, от 23 ноября 2021 года № 6, от 21 декабря 2021 года № 7.

Инициативный проект «Капитальный ремонт МБОУ «Средняя общеобразовательная Роговатовская школа с углубленным изучением отдельных предметов» в селе Роговатое» в 2021 году не реализован в полном объеме, работы на момент настоящей проверки не завершены.

В соответствии с разделом 7 Постановления 598-пп муниципальное образование в течение 20 календарных дней со дня окончания реализации проекта представляет в Уполномоченный орган отчетные документы, подтверждающие успешное завершение проекта.

Отчетные документы к проверке не представлены, согласно информации главы администрации Старооскольского городского округа отчеты по 11 инициативным проектам, реализованным в 2021 году, направлены МКУ «УКС» в министерство жилищно-коммунального хозяйства Белгородской области.

Необходимо отметить, что должностные лица администрации Старооскольского городского округа, ответственные за организацию конкурсного отбора инициативных проектов, ведение журнала учета инициативных проектов, размещение отчета администрации об итогах реализации инициативных проектов на официальном сайте органов местного самоуправления, не определены. Фактически вышеуказанные обязанности выполняли работники управления делами

и взаимодействия с органами местного самоуправления администрации Старооскольского городского округа.

На основании протокола заседания Межведомственной областной комиссии по подведению итогов конкурсного отбора инициативных проектов в 2021 году от 12 марта 2021 года и постановления Правительства Белгородской области от 19 апреля 2021 года № 144-пп Старооскольскому городскому округу направлено 188997,0 тыс. рублей.

Объем субсидий, выделенных из областного бюджета, составил 95 процентов от суммы денежных обязательств, необходимых для реализации инициативных проектов.

Согласно распоряжению Правительства Белгородской области от 23 августа 2021 года № 386-рп, департаменту жилищно-коммунального хозяйства Белгородской области переданы полномочия департамента внутренней и кадровой политики Белгородской области по обеспечению проведения конкурсного отбора.

Таким образом, в целях предоставления субсидий из областного бюджета на реализацию инициативных проектов на территории Старооскольского городского округа в 2021 году между департаментом жилищно-коммунального хозяйства Белгородской области и администрацией Старооскольского городского округа заключено соглашение от 26 апреля 2021 года (с учетом дополнительного соглашения от 16 сентября 2021 года) на общую сумму 188997,0 тыс. рублей.

Решением Совета депутатов Старооскольского городского округа от 26 марта 2021 года № 465 «О внесении изменений в решение Совета депутатов Старооскольского городского округа от 25 декабря 2020 года № 448 «О бюджете Старооскольского городского округа на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» расходы на реализацию инициативных проектов за счет средств местного бюджета утверждены в общей сумме 9947,2 тыс. рублей, при этом расчеты, обосновывающие стоимость расходов, необходимых для реализации инициативных проектов, отсутствовали.

Необходимо отметить, что расчеты стоимости расходов, необходимых для реализации инициативных проектов в 2021 году, произведены позднее, в мае, июне и июле 2021 года, что подтверждено проектно-сметной документацией, локально-сметными расчетами, ведомостями строительно-монтажных работ.

В соответствии с постановлением Правительства Белгородской области от 30 августа 2021 года № 371-пп «О внесении изменений в постановление Правительства Белгородской области от 28 декабря 2020 года № 598-пп» с 01 сентября 2021 года предоставление документов, подтверждающих сведения о стоимости инициативного проекта, является обязательным условием при подаче заявки на участие в конкурсном отборе с целью получения финансовой поддержки за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета (п. 5.4 Положения № 598-пп).

Решением Совета депутатов Старооскольского городского округа от 28 мая 2021 года № 485 «О внесении изменений в решение Совета депутатов Старооскольского городского округа от 25 декабря 2020 года № 448 «О бюджете Старооскольского городского округа на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» (далее – Решение о бюджете) утверждены расходы на реализацию инициативных проектов на общую сумму 198944,3 тыс. рублей, в том числе за счет средств областного бюджета – 188997,0 тыс. рублей, за счет средств местного



бюджета 9947,3 тыс. рублей. Таким образом, средства местного бюджета составили 5% от общей суммы расходов, предусмотренных на финансирование инициативных проектов в 2021 году, что соответствует требованиям п. 7 Порядка предоставления и распределения субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных районов (городских округов) на реализацию инициативных проектов, утвержденного постановлением Правительства Белгородской области от 07 декабря 2020 года № 509-пп.

Решением Совета депутатов Старооскольского городского округа от 22 декабря 2021 года № 578 «О внесении изменений в решение Совета депутатов Старооскольского городского округа от 25 декабря 2020 года № 448 «О бюджете Старооскольского городского округа на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» утверждены расходы на реализацию инициативных проектов в общей сумме 198607,3 тыс. рублей, в том числе за счет средств областного бюджета - 188997,0 тыс. рублей, за счет средств местного бюджета - 9610,3 тыс. рублей.

Анализ планирования и использования бюджетных средств на реализацию инициативных проектов в 2021 году

№ п/п	Наименование инициативного проекта	Утверждено решением Совета депутатов СГО от 26 марта 2021 года № 465, с разбивкой по уровням бюджетов ОБ и МБ*, тыс. рублей		Утверждено решением Совета депутатов СГО от 28 мая 2021 года № 485, тыс. рублей	Утверждено решением Совета депутатов СГО от 22 декабря 2021 года № 578, тыс. рублей	Фактически исполнено, тыс. рублей	Отклонения, гр. 6-гр. 5, тыс. рублей
1	2	3		4	5	6	7
1.	Ремонт автомобильных дорог по улицам Рубежная, Солнечная, Сосновая	всего	452,0	9040,0	9040,0	9040,0	0,0
		ОБ		8588,0	8588,0	8588,0	0,0
		МБ	452,0	452,0	452,0	452,0	0,0
2.	Капитальный ремонт спортивной площадки в районе жилого дома № 6 микрорайона Звездный	всего	225,0	4500,0	4434,0	3162,9	-1271,1
		ОБ		4275,0	4275,0	3004,8	-1270,2
		МБ	225,0	225,0	159,0	158,1	-0,9
3.	Благоустройство дворовой территории микрорайона Космос	всего	620,7	12414,0	12414,0	12414,0	0,0
		ОБ		11793,3	11793,3	11793,3	0,0
		МБ	620,7	620,7	620,7	620,7	0,0
4.	Устройство светофорного объекта на пересечении проспекта Комсомольский и улицы 8 Марта	всего	150,0	3000,0	3000,0	3000,0	0,0
		ОБ		2850,0	2850,0	2850,0	0,0
		МБ	150,0	150,0	150,0	150,0	0,0
5.	Устройство светофорного объекта по улице Ерошенко	всего	100,0	2000,0	2000,0	2000,0	0,0
		ОБ		1900,0	1900,0	1900,0	0,0
		МБ	100,0	100,0	100,0	100,0	0,0

6.	Капитальный ремонт сетей наружного освещения по улице Мичурина	всего	400,0	8000,0	7731,0	2607,7	-5123,3
		ОБ		7600,0	7600,0	2477,3	-5122,7
		МБ	400,0	400,0	131,0	130,4	-0,6
7.	Установка 5 центров баскетбола/стритбола (уличный баскетбол)	всего	975,0	19500,0	19500,0	19500,0	0,0
		ОБ		18525,0	18525,0	18525,0	0,0
		МБ	975,0	975,0	975,0	975,0	0,0
8.	Установка детских площадок в селах Федосеевка, Роговатое, Лапыгино, Котово, Потудань	всего	640,0	12800,0	12800,0	12800,0	0,0
		ОБ		12160,0	12160,0	12160,0	0,0
		МБ	640,0	640,0	640,0	640,0	0,0
9.	Капитальный ремонт МБДОУ детский сад № 33 «Снежанка» в микрорайоне Парковый	всего	3194,9	63897,3	63897,3	63888,4	-8,9
		ОБ		60702,4	60702,4	60694,0	-8,4
		МБ	3194,9	3194,9	3194,9	3194,4	-0,5
10.	Капитальный ремонт МБОУ «Средняя общеобразовательная Роговатовская школа с углубленным изучением отдельных предметов» в селе Роговатое	всего	2904,6	58093,0	58093,0	53087,6	-5005,4
		ОБ		55188,3	55188,3	50433,2	-4755,1
		МБ	2904,6	2904,7	2904,7	2654,4	-250,3
11.	Капитальный ремонт пищеблока и ремонт спортивного зала МБОУ «Основная общеобразовательная Потуданская школа» в селе Потудань	всего	200,0	4000,0	4000,0	4000,0	0,0
		ОБ		3800,0	3800,0	3800,0	0,0
		МБ	200,0	200,0	200,0	200,0	0,0
12.	Капитальный ремонт помещений санитарного блока и оборудование спортивных площадок МБОУ «Основная общеобразовательная Курская школа» в селе Лапыгино	всего	85,0	1700,0	1698,0	1655,1	-42,9
		ОБ		1615,0	1615,0	1572,3	-42,7
		МБ	85,0	85,0	83,0	82,8	-0,2
	Итого		9947,2	198944,3	198607,3	187155,7	-11451,6
				188997,0	188997,0	177797,9	-11199,1
			9947,2	9947,3	9610,3	9357,8	-252,5

\* ОБ-средства областного бюджета, МБ- средства местного бюджета.

Фактически, согласно отчетным данным, расходы на реализацию инициативных проектов в 2021 году составили 187155,7 тыс. рублей (в том числе за счет средств областного бюджета – 177797,9 тыс. рублей, за счет средств местного бюджета – 9357,8 тыс. рублей) или 94,2% от утвержденных средств, при этом расходы за счет средств областного бюджета фактически составили 95 % от общей



суммы расходов, направленных на финансирование инициативных проектов в 2021 году, за счет средств местного бюджета – 5 %.

Необходимо отметить, что сокращение финансирования на реализацию инициативного проекта «Капитальный ремонт сетей наружного освещения по улице Мичурина города Старый Оскол» на 5123,3 тыс. рублей связано с неправильным расчетом стоимости расходов, необходимых для реализации данного проекта, на реализацию инициативного проекта «Капитальный ремонт МБОУ «Средняя общеобразовательная Роговатовская школа с углубленным изучением отдельных предметов» в селе Роговатое» на 5005,4 тыс. рублей в связи с неисполнением подрядчиком условий заключенного муниципального контракта.

В соответствии с распоряжением администрации Старооскольского городского округа от 30 апреля 2021 года № 79-рх Дунайцев Дмитрий Владимирович – заместитель начальника департамента строительства и архитектуры администрации Старооскольского городского округа назначен ответственным лицом за реализацию и целевое использование денежных средств, предоставляемых департаментом финансов и бюджетной политики Белгородской области на территории Старооскольского городского округа за счет ассигнований, предусмотренных в законе Белгородской области от 26 декабря 2020 года № 19 «Об областном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» на указанные цели.

Проверкой целевого и эффективного использования средств бюджета Старооскольского городского округа на реализацию инициативных проектов установлено:

Для выполнения работ по ремонту автомобильных дорог по улицам Рубежная (0,4257 км), Солнечная (0,2387 км), Сосновая (0,442 км) между МКУ «УКС» и ООО «Белдорстрой» заключен муниципальный контракт (единственная заявка на участие в электронном аукционе) от 13 июля 2021 года № Ф.2021-182 на сумму 9040,0 тыс. рублей (срок выполнения работ – 90 дней со дня заключения, согласно Графику производства работ). Таким образом, стоимость 1 километра отремонтированных дорог составила 8170,6 тыс. рублей.

Выполнение работ ООО «Белдорстрой» подтверждено актом о приемке выполненных работ (ф. № КС-2) от 17 сентября 2021 года № 1, а также справкой о стоимости выполненных работ (ф. № КС-3) от 17 сентября 2021 года № 1 на сумму 9040,0 тыс. рублей.

Согласно выпискам с лицевого счета от 21 сентября 2021 года и 07 октября 2021 года оплата за выполненные работы произведена МКУ «УКС» своевременно и в полном объеме.

В результате контрольного обмера объемов выполненных работ нарушений не установлено.

Для выполнения работ по капитальному ремонту спортивной площадки в районе жилого дома № 6 микрорайона Звездный между МКУ «УКС» и ООО «Профит-Плюс» заключен муниципальный контракт (единственная заявка на участие в электронном аукционе) от 02 июля 2021 года № Ф.2021-168 на сумму 3162,9 тыс. рублей (срок выполнения работ 119 дней с момента заключения, согласно Графику производства работ до 19 октября 2021 года).

Выполнение работ ООО «Профит-Плюс» подтверждено актами о приемке выполненных работ (ф. № КС-2) от 08 сентября 2021 года № 1 и от 23 сентября 2021 года № 2, а также справками о стоимости выполненных работ (ф. № КС-3) от 08 сентября 2021 года № 1 и от 23 сентября 2021 года № 2 на сумму 3162,9 тыс. рублей.

Так, согласно актам о приемке выполненных работ (ф. № КС-2) выполнены работы по устройству площадки, установке металлического ограждения спортивной площадки, устройству дорожек из тротуарной плитки, озеленению, установке МАФ.

Согласно выпискам с лицевого счета от 14 сентября 2021 года, 29 сентября 2021 года и 08 октября 2021 года оплата за выполненные работы произведена МКУ «УКС» своевременно и в полном объеме.

В результате контрольного обмера объемов выполненных работ завышения объемов выполненных работ не установлено. При этом, на момент осмотра баскетбольные кольца сломаны, сетка на одной калите порвана, часть резинового покрытия оторвана, тротуарная плитка уложена неровно, между плитками имеются зазоры, что свидетельствует о некачественном выполнении работ.

Согласно распоряжению департамента имущественных и земельных отношений администрации Старооскольского городского округа от 27 декабря 2021 года № 1552 в муниципальную казну передана только система наружного освещения стоимостью 233,2 тыс. рублей. Спортивная площадка на момент проведения настоящей проверки не закреплена за балансодержателем с целью дальнейшей эксплуатации, содержания и обеспечения сохранности.

Необходимо отметить, что стоимость работ по ремонту спортивной площадки списана по данным бухгалтерского учета МКУ «УКС» на счет 40120 «Расходы текущего финансового года» без постановки спортивной площадки на баланс в качестве инвентарного объекта.

Для выполнения работ по благоустройству дворовой территории микрорайона Космос, д. 3, 5а, 9 между МКУ «УКС» и ООО «Профит-Плюс» заключен муниципальный контракт (единственная заявка на участие в электронном аукционе) от 12 июля 2021 года № Ф.2021-183 на сумму 12414,0 тыс. рублей (срок выполнения работ 90 дней с момента заключения, согласно Графику производства работ до 10 октября 2021 года).

Выполнение работ ООО «Профит-Плюс» подтверждено актами о приемке выполненных работ (ф. № КС-2) от 10 августа 2021 года № 1 и от 21 сентября 2021 года № 2, а также справками о стоимости выполненных работ (ф. № КС-3) 10 августа 2021 года № 1 и от 21 сентября 2021 года № 2 на сумму 12414,0 тыс. рублей.

Так, согласно актам о приемке выполненных работ (ф. № КС-2) выполнены работы по ремонту существующего дорожного покрытия, устройству пешеходных дорожек, установке бортовых камней, устройству детских площадок, воркаутов, устройству бесшовных резиновых покрытий, обустройству колодцев, озеленению, установке МАФов (скамьи, урны, брусья, каскад, рукоход, турники, игровые комплексы, качели, карусель, балансир) и др.

Согласно выпискам с лицевого счета от 16 августа 2021 года, 29 сентября 2021 года и 08 октября 2021 года оплата за выполненные работы произведена МКУ «УКС» своевременно и в полном объеме.



В результате контрольного обмера объемов выполненных работ установлены факты завышения объемов выполненных работ на общую сумму 156,5 тыс. рублей – не установлены 10 скамеек и 11 урн. Кроме того, устроенное асфальтобетонное покрытие в отдельных местах имеет трещины и провалы, вокруг стоек МАФ, установленных на воркаутах, отсутствует резиновое покрытие, что свидетельствует о некачественном выполнении работ, а также представляет опасность для жизни и здоровья пользователей.

Необходимо отметить, что на момент проведения проверки оборудование в составе работ по благоустройству (детские качели, карусели, горки, скамейки, урны, детские игровые комплексы, турники) на общую сумму 1107,5 тыс. рублей не закреплено за балансодержателем с целью дальнейшей эксплуатации, содержания и обеспечения сохранности.

Стоимость работ по благоустройству дворовой территории микрорайона Космос в сумме 12414,0 тыс. рублей списана по данным бухгалтерского учета МКУ «УКС» на счет 40120 «Расходы текущего финансового года», без постановки оборудования на баланс МКУ «УКС» в качестве основных средств.

Стоимость работ по ремонту спортивной площадки списана по данным бухгалтерского учета МКУ «УКС» на счет 40120 «Расходы текущего финансового года» без постановки спортивной площадки на баланс в качестве инвентарного объекта.

Для выполнения работ по устройству светофорного объекта на пересечении проспекта Комсомольский и улицы 8 Марта и по улице Ерошенко города Старый Оскол в районе гостиницы «Космос» между МКУ «УКС» и ООО «Строитель» заключены муниципальные контракты (единственная заявка на участие в электронном аукционе) от 30 августа 2021 года № Ф.2021-312 и № Ф.2021-310 на общую сумму 3000,0 тыс. рублей (срок выполнения работ 5 дней с момента заключения, согласно Графику производства работ до 04 сентября 2021 года).

Выполнение работ ООО «Строитель» подтверждено актами о приемке выполненных работ (ф. № КС-2) от 20 сентября 2021 года № № 1-5, справками о стоимости выполненных работ (ф. № КС-3) от 20 сентября 2021 года № 1 на сумму 5000,0 тыс. рублей, а также письменными уведомлениями о готовности выполненных работ от 03 сентября 2021 года.

Так, согласно актам о приемке выполненных работ (ф. № КС-2) выполнены работы по ремонту и устройству пешеходных дорожек, установке бортовых камней, устройству ограждений, нанесению разметки, установке светофоров, пуско-наладочные работы и др.

Согласно выпискам с лицевого счета от 24 сентября 2021 года и 08 октября 2021 года оплата за выполненные работы произведена МКУ «УКС» своевременно и в полном объеме.

В результате контрольного обмера объемов выполненных работ фактов завышения объемов выполненных работ не установлено. Вместе с тем, на момент осмотра нанесенная в рамках выполнения работ разметка проезжей части холодным пластиком (50 кв.м и 132 кв.м,) преимущественно стерлась. При этом предусмотренный условиями муниципальных контрактов гарантийный срок на данный вид работ (6 месяцев) уже истек.

Следует отметить, что стоимость нанесения дорожной разметки холодным пластиком составила 2459,05 рублей - 2620,49 рублей за кв. м. При этом, согласно

информации МКУ «УЖиР», в 2021 году стоимость нанесения аналогичной разметки краской фактически составила 137,8 рублей за кв.м, т.е. в 18-19 раз дешевле, гарантийный срок такой разметки – 3 месяца (в соответствии с Типовыми условиями контрактов на выполнение работ по строительству (реконструкции), капитальному ремонту, ремонту автомобильных дорог, искусственных дорожных сооружений, утвержденными приказом Минтранса России от 05 февраля 2019 года № 37).

Таким образом, учитывая короткий гарантийный срок разметки, нанесенной холодным пластиком, а также ее фактическое отсутствие на момент осмотра, можно сделать вывод о неэффективном расходовании бюджетных средств на ее нанесение в сумме 468,9 тыс. рублей.

Согласно распоряжению департамента имущественных и земельных отношений администрации Старооскольского городского округа от 23 декабря 2021 года № 1541 светофорные объекты на пересечении проспекта Комсомольский и улицы 8 Марта города Старый Оскол и по улице Ерошенко города Старый Оскол приняты в муниципальную казну и переданы в безвозмездное пользование муниципальному казенному учреждению «Управление жизнеобеспечением и развитием Старооскольского городского округа» сроком на 10 лет.

Следует отметить, что в соответствии с информацией, размещенной на официальном сайте органов местного самоуправления, инициативными проектами предусматривалось выполнение следующих работ: разработка и внесение изменений в схему транспортной дислокации на установку знака ограничения скоростного режима; выполнение работ по устройству перильного ограждения; разработка проектно-сметной документации на строительство; оформление земельного участка для осуществления технологического присоединения светофора с кнопкой; расчет сметы на установку светофора с кнопкой; устройство и монтаж светофорного объекта с кнопкой. Планируемая стоимость работ на 2 инициативных проекта составляла 5000,0 тыс. рублей.

Однако фактически, за счет средств, направленных на реализацию инициативных проектов в сумме 5000,0 тыс. рублей, выполнены только работы по устройству светофорных объектов.

Работы на сумму 477,0 тыс. рублей, в том числе по разработке проектно-сметной документации на сумму 350,0 тыс. рублей, определению достоверности стоимости сметной документации на сумму 48,0 тыс. рублей, кадастровые работы на сумму 3,0 тыс. рублей, а также работы по техническому присоединению на 76,0 тыс. рублей выполнены за счет средств местного бюджета в рамках реализации мероприятий муниципальных программ, что указывает на недостатки планирования.

Для выполнения работ по капитальному ремонту сетей наружного освещения по улице Мичурина между МКУ «УКС» и ООО «АЛЬФА-СТРОЙ» заключен муниципальный контракт (единственная заявка на участие в электронном аукционе) от 02 июля 2021 года № Ф.2021-170 на сумму 2607,7 тыс. рублей (срок выполнения работ 62 дня с момента заключения, согласно Графику производства работ до 02 сентября 2021 года).

Выполнение работ ООО «АЛЬФА-СТРОЙ» подтверждено актами о приемке выполненных работ (ф. № КС-2) от 30 июля 2021 года № 1, от 10 сентября 2021 года № 2-4, справками о стоимости выполненных работ (ф. № КС-3) от 30 июля 2021 года № 1 и от 10 сентября 2021 года № 2 на сумму 2607,7 тыс. рублей,



а также письменным уведомлением о готовности выполненных работ от 01 сентября 2021 года.

Так, согласно актам о приемке выполненных работ (ф. № КС-2) выполнены демонтажные и монтажные работы по установке железобетонных опор, светильников, также пуско-наладочные работы и др.

Согласно выпискам с лицевого счета от 12 августа 2021 года, 22 сентября 2021 года и 08 октября 2021 года оплата за выполненные работы произведена МКУ «УКС» в полном объеме. Необходимо отметить, что платеж от 08 октября 2021 года на сумму 1769,0 тыс. рублей произведен МКУ «УКС» с нарушением срока установленного условиями муниципального контракта (15 рабочих дней с момента подписания актов формы № КС-3, КС-2), в связи с несвоевременным перечислением субсидий, выделяемых из областного бюджета.

В результате контрольного обмера объемов выполненных работ нарушений не установлено, установленная линия наружного освещения функционирует.

Согласно распоряжению департамента имущественных и земельных отношений администрации Старооскольского городского округа от 27 декабря 2021 года № 1552 сети наружного освещения по улице Мичурина переданы в муниципальную казну и предоставлены в безвозмездное пользование муниципальному казенному учреждению «Управление жизнеобеспечением и развитием Старооскольского городского округа» сроком на 10 лет.

Следует отметить, что в соответствии с информацией, размещенной на официальном сайте органов местного самоуправления, инициативным проектом предусматривалось выполнение следующих работ: разработка проектно-сметной документации на строительство; оформление земельного участка для осуществления технологического присоединения сети наружного освещения; получение технических условий на присоединение к электрическим сетям; прокладка кабельной линии с предшествующей разработкой грунта; разработка грунта под устройство фундаментной части опор освещения; установка опор освещения; монтаж светильников; пуско-наладочные работы. Планируемая стоимость работ - 8000,0 тыс. рублей.

Однако фактически, за счет средств, направленных на реализацию инициативного проекта выполнены только работы по капитальному ремонту сетей наружного освещения на сумму 2607,7 тыс. рублей. Работы на сумму 62,0 тыс. рублей, в том числе по определению достоверности стоимости сметной документации на сумму 22,5 тыс. рублей, кадастровые работы на сумму 1,5 тыс. рублей, а также работы по техническому присоединению на 38,0 тыс. рублей выполнены за счет средств местного бюджета в рамках реализации мероприятий муниципальных программ.

Для выполнения работ по установке 5 центров баскетбола/стритбола (уличный баскетбол) Белгородская область, г. Старый Оскол, ул. Байдукова, в районе ж.д. № 8, слобода Ездоцкая, ул. Гагарина, в р-не ж.д. № 2, р-н пересечения ул. Кучерявченко с ул. Тулинова, р-н пересечения ул. Пирогова и ул. Луговая, пересечение ул. Мира и ул. Летная, в р-не ж.д. № 115 между МКУ «УКС» и ООО «Профит-Плюс» заключен муниципальный контракт (электронный аукцион) от 29 июня 2021 года № Ф.2021-162 на сумму 19500,0 тыс. рублей (срок выполнения работ 119 дней с момента заключения, согласно Графику производства работ до 26 октября 2021 года).

Выполнение работ ООО «Профит-Плюс» подтверждено актами о приемке выполненных работ (ф. № КС-2) от 07 сентября 2021 года № 1 и от 23 сентября 2021 года № 2, а также справками о стоимости выполненных работ (ф. № КС-3) от 07 сентября 2021 года № 1 и от 23 сентября 2021 года № 2 на сумму 19500,0 тыс. рублей. Таким образом, стоимость работ по установке 1 центра баскетбола/стритбола составила 3900,0 тыс. рублей.

Так, согласно актам о приемке выполненных работ (ф. № КС-2) выполнены работы по устройству площадок для баскетбола/стритбола (уличного баскетбола), установке металлических ограждений, устройству пешеходных дорожек из тротуарной плитки, озеленению территорий, установке МАФов (стойки с баскетбольным щитом и кольцом, ворота), устройству прорезиненных покрытий.

Согласно выпискам с лицевого счета от 09 сентября 2021 года, 01 октября 2021 года и от 08 октября 2021 года оплата за выполненные работы произведена МКУ «УКС» своевременно и в полном объеме.

В результате контрольного обмера объемов выполненных работ завышения объемов выполненных работ не установлено. При этом установлено, что на ограждениях двух площадок (ул. Летная – ул. Мира и ул. Пирогова – ул. Луговая) имеются следы коррозии и ржавчины.

Необходимо отметить, что муниципальным контрактом предусмотрено, что оборудование для детских площадок должно соответствовать действующему законодательству, в том числе Техническому регламенту Евразийского экономического союза ТР ЕАЭС 042/2017 «О безопасности оборудования для детских игровых площадок», согласно которому конструкция оборудования должна иметь защиту от коррозии и старения, а также обладать необходимой несущей способностью.

Таким образом, наличие ржавчины на ограждениях калиток указывает на ненадлежащее исполнение подрядчиком своих обязанностей, в части обеспечения качества выполненных работ.

Кроме того, установлено, что посеянный газон общей площадью 497,4 кв.м на двух площадках (ул. Пирогова – ул. Луговая и ул. Гагарина в р-не ж.д. № 2) в текущем году уничтожен в рамках проведения работ по устройству воркаутов, что привело к неэффективному использованию бюджетных средств на его посев в общей сумме 96,4 тыс. рублей (стоимость посева 1 кв.м газона в рамках муниципального контракта составила 193,88 рублей).

Также следует отметить, что освещение на установленных центрах баскетбола/стритбола отсутствует, что не позволяет их эксплуатировать в темное время суток.

Согласно распоряжению департамента имущественных и земельных отношений администрации Старооскольского городского округа от 01 июля 2022 года № 585, 5 центров баскетбола/стритбола (уличного баскетбола) переданы в муниципальную казну и предоставлены в безвозмездное пользование муниципальному казенному учреждению «Управление жизнеобеспечением и развитием Старооскольского городского округа» сроком на 10 лет.

Необходимо отметить, что согласно информации, размещенной на официальном сайте органов местного самоуправления, в рамках реализации указанного инициативного проекта планировалось выполнение работ по установке 5 центров баскетбола/стритбола (уличного баскетбола) в г. Старый Оскол



по адресам микрорайон Юность, д. 6, микрорайон Жукова, д. 47, микрорайон Жукова, д. 39, микрорайон Макаренка д. 4. д. 5, д. 6, пос. Ветеранов.

Фактически 5 центров баскетбола/стритбола (уличного баскетбола) установлены в г. Старый Оскол по ул. Байдукова, в районе ж.д. № 8, слобода Ездоцкая, ул. Гагарина, в р-не ж.д. № 2, р-н пересечения ул. Кучерявченко с ул. Тулинова, р-н пересечения ул. Пирогова и ул. Луговая, пересечение ул. Мира и ул. Летная, в р-не ж.д. № 115.

Таким образом, из 5 центров баскетбола/стритбола (уличного баскетбола) только 1 (р-н пересечения ул. Кучерявченко с ул. Тулинова) установлен по адресу, предусмотренному инициативным проектом (пос. Ветеранов).

Для выполнения работ по установке детских площадок в селах Федосеевка (переулок Садовый, д. 8, 4-й переулок Алтухова, д. 20, с. Каплино, ул. Великой победы, д. 36, ул. Луговая, д. 32, ул. Чеснокова ), Роговатое (ул. Владимира Ленина, д. 7, ул. Карла Маркса, д. 61, ул. Школьная, д. 19), Лапыгино (ул. Центральная, д. 51/55, ул. Центральная, д.101, ул. Полевая - ул. Тополиная), Котово (ул. Котовского, с. Терехово, ул. Парковая, хутор Ильины, ул. Лесная), Потудань (ул. Новая, д.11, ул. Центральная, д.4) Старооскольского городского округа между МКУ «УКС» и ООО «Мартен» заключен муниципальный контракт (единственная заявка на участие в электронном аукционе) от 15 июня 2021 года № Ф.2021-130 на сумму 12800,0 тыс. рублей (срок выполнения работ 150 дней с момента заключения, согласно Графику производства работ до 12 ноября 2021 года).

Выполнение работ ООО «Мартен» подтверждено актами о приемке выполненных работ (ф.№ КС-2) от 15 июля 2021 года № 1 и от 17 сентября 2021 года № 2, а также справками о стоимости выполненных работ (ф. № КС-3) от 15 июля 2021 года № 1 и от 17 сентября 2021 года № 2 на сумму 12800,0 тыс. рублей. Таким образом, средняя стоимость работ по установке 1 детской площадки составила 800,0 тыс. рублей.

Согласно актам о приемке выполненных работ (ф. № КС-2) выполнены работы по устройству детских площадок из песка, установке бортовых камней, озеленению, установке МАФов (качели, карусели, скамейки и др.).

Согласно выпискам с лицевого счета от 06 августа 2021 года, от 21 сентября 2021 года и от 07 октября 2021 года оплата за выполненные работы произведена МКУ «УКС» своевременно и в полном объеме.

В результате контрольного обмера объемов выполненных работ фактов завышения объемов выполненных работ не установлено. Вместе с тем, установлено, что посеянный газон вокруг детских площадок в отдельных случаях отсутствует, территория вокруг некоторых площадок (в том числе установленные скамейки и урны) заросла дикорастущими растениями, что свидетельствует о неэффективном расходовании бюджетных средств на посев газонов, а также отсутствии контроля за содержанием и уходом. Доступ к большинству площадок затруднен, дорожки в твердом покрытии не проложены.

На двух площадках (с. Федосеевка, пр. Садовый, 8 и с. Каплино, ул. 60 лет Великой Победы, д. 36) установленные урны помяты, имеют следы коррозии. На детской площадке в с. Роговатое по ул. Владимира Ленина, д. 7 часть детского игрового комплекса с информационной табличкой оторвана. Данные факты

свидетельствуют о необходимости принятия мер по обеспечению сохранности построенных детских площадок.

Кроме того, установлено, что две детские площадки фактически расположены на территории МБДОУ «Роговатовский детский сад «Зорька» и МБОУ «ОО Курская школа», в связи с чем доступ граждан на них затруднен.

Следует также отметить, что детская площадка, планируемая к установке по адресу с. Роговатое ул. Владимира Ленина, д. 7, фактически расположена по адресу с. Роговатое ул. Сергея Шестого в районе ж.д. 2.

Согласно распоряжению департамента имущественных и земельных отношений администрации Старооскольского городского округа от 28 февраля 2022 года № 155 детские площадки приняты в муниципальную казну и предоставлены в оперативное управление управлениям сельских территорий Старооскольского городского округа.

Необходимо отметить, что с 25 сентября 2019 года на территории Старооскольского городского округа создано муниципальное казенное учреждение Старооскольского городского округа «Центр по благоустройству сельских территорий» (далее – МКУ СГО «ЦБСТ») одним из основных видов деятельности является осуществление работ по обслуживанию объектов и элементов благоустройства.

Для выполнения работ по капитальному ремонту МБДОУ детский сад № 33 «Снежанка» в микрорайоне Парковый города Старый Оскол между МКУ «УКС» и ООО «СК Легион» заключен муниципальный контракт (электронный аукцион) от 29 июня 2021 года № Ф.2021-159, на сумму 58808,9 тыс. рублей (срок выполнения работ 170 дней с момента заключения, с учетом дополнительного соглашения согласно Графику производства работ до 16 декабря 2021 года).

Выполнение работ ООО «СК Легион» на указанную сумму подтверждено актами о приемке выполненных работ (ф. № КС-2) от 20 июля 2021 года, от 12 августа 2021 года, от 06 сентября 2021 года, 29 сентября 2021 года, от 25 октября 2021 года, от 23 ноября 2021 года, от 21 декабря 2021 года №№ 1-106, справками о стоимости выполненных работ (ф. № КС-3) от 20 июля 2021 года № 1, от 12 августа 2021 года № 2, от 06 сентября 2021 года № 3, 29 сентября 2021 года № 4, от 25 октября 2021 года № 5, от 23 ноября 2021 года № 6, от 21 декабря 2021 года № 7, а также письменным уведомлением о готовности выполненных работ от 16 декабря 2021 года.

Согласно актам о приемке выполненных работ (ф. № КС-2) выполнены внутренние ремонтно-строительные работы с заменой инженерных сетей (электроснабжение, водоснабжение, водоотведение, вентиляция, отопление, отделочные работы внутренних помещений); произведено утепление и отделка фасада; ремонт кровли; замена окон и др.

Согласно выпискам с лицевого счета оплата за выполненные работы произведена МКУ «УКС» своевременно и в полном объеме.

В результате контрольного обмера объемов выполненных работ нарушений не установлено (акт контрольного обмера объемов выполненных работ от 09 июня 2021 года прилагается).

Необходимо также отметить, что оборудование (видеорегистратор, видеокамеры, мониторы и др.), установленное в рамках исполнения



муниципального контракта на выполнение ремонтных работ, не закреплено за МБДОУ детский сад № 33 «Снежанка».

В нарушение Инструкции 157н основные средства (видеорегистратор, видеокамеры, мониторы и др.) не отражены на счетах бухгалтерского учета.

Так же МКУ «УКС» были заключены муниципальные контракты на приобретение мебели и оборудования на общую сумму 5079,5 тыс. рублей, в том числе с:

- ИП Терехов С.Н. (п. 4, ч. 1, ст. 93 Федерального закона от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) от 10 сентября 2021 года № 2021.882103/353 на сумму 1016,2 тыс. рублей (шкафы для хранения одежды, документации, столы для оборудования рабочего места, стулья, кровати детские, шкафы для хранения и сушки посуды, столы для хранения посуды), срок поставки мебели в течение 30 календарных дней;

- ООО «СОФТСЕРВИС» (п. 4, ч. 1, ст. 93 Федерального закона № 44-ФЗ) от 16 сентября 2021 года № 2021.882544/343 на сумму 342,1 тыс. рублей (котел пищеварочный, сковорода электрическая, универсальная кухонная машина), срок поставки оборудования в течение 30 календарных дней с момента заключения;

- ИП Юрченко Г.Н. (п. 4, ч. 1, ст. 93 Федерального закона № 44-ФЗ) от 24 сентября 2021 года № 2021.918715/381 на сумму 370,0 тыс. рублей (шкафы, стулья, кресла, обеденный комплект), срок поставки оборудования до 01 ноября 2021 года;

- ИП Астанков В.И. (п. 4, ч. 1, ст. 93 Федерального закона № 44-ФЗ) от 16 сентября 2021 года № 2021.900247/356, от 16 сентября 2021 года № 2021.900234/355, от 07 декабря 2021 года № 2021.1183604/511 на общую сумму 118,9 тыс. рублей (весы, шкафы медицинские, кушетки, столик инструментный, ванны моечные), срок поставки оборудования до 10 декабря 2021 года;

- ООО «МК Эверест» (п. 4, ч. 1, ст. 93 Федерального закона № 44-ФЗ) от 20 сентября 2021 года № 2021.900261/357 на сумму 26,3 тыс. рублей (облучатель – рециркулятор Дезар-2), срок поставки оборудования в течение 30 календарных дней с момента заключения муниципального контракта;

- ООО «Технопром» (п. 4, ч. 1, ст. 93 Федерального закона № 44-ФЗ) от 09 сентября 2021 года № 2021.875649/344, от 30 сентября 2021 года № 2021.940947/391 (срок поставки оборудования в течение 30 календарных дней с момента заключения муниципального контракта) на общую сумму 369,8 тыс. рублей (шкаф холодильный, холодильники, ванны моечные);

- ИП Недождий В.И. (п. 4, ч. 1, ст. 93 Федерального закона № 44-ФЗ) от 15 сентября 2021 года № 2021.875820/345 на общую сумму 416,4 тыс. рублей (шкафы столы, стеллажи, колода, тележка и т. д), (срок поставки оборудования в течение 30 календарных дней с момента заключения муниципального контракта);

- ООО «Аура – декор» (п. 4, ч. 1, ст. 93 Федерального закона № 44-ФЗ) от 09 ноября 2021 года № 2021.1079412/471 на сумму 598,0 тыс. рублей (рулонные шторы), срок поставки по 03 декабря 2021 года;

- ИП Лаптев В.В. (п. 4, ч. 1, ст. 93 Федерального закона № 44-ФЗ) от 24 сентября 2021 года № 2021.918280/380 на общую сумму 499,6 тыс. рублей (шкафы), срок поставки по 01 ноября 2021 года;

- ООО «Марион» (п. 4, ч. 1, ст. 93 Федерального закона № 44-ФЗ) от 24 сентября 2021 года № 2021.916809/379 на общую сумму 463,0 тыс. рублей

(детские столы и стулья, банкетки, тумбы), срок поставки по 01 ноября 2021 года;

- ООО «ТД - Логистика» (п. 4, ч. 1, ст. 93 Федерального закона № 44-ФЗ) от 20 сентября 2021 года № 2021.904610/361 на общую сумму 296,9 тыс. рублей (плитки электрические, мясорубка, машина овощерезательная и для чистки картофеля), срок поставки оборудования в течение 30 календарных дней с момента заключения муниципального контракта;

- ООО «Фирма Ролитекс» (электронный аукцион) от 13 сентября 2021 года № Ф. 2021 - 329 на общую сумму 562,3 тыс. рублей (прачечное оборудование: стиральная машина, сушильная машина, каток гладильный, доставка с 01 октября 2021 года по 25 октября 2021), срок поставки с 01 октября 2021 года по 25 октября 2021 года.

Поступление товаров подтверждено товарными накладными, оплата произведена МКУ «УКС» в полном объеме.

Следует отметить, что нарушены сроки поставки мебели и оборудования на общую сумму 1821,8 тыс. рублей, в том числе ИП Лаптев В.В. на 22 дня, ООО «Марион» на 36 дней, ООО «ТД - Логистика» на 39 дней, ООО «Фирма Ролитекс» на 46 дней.

Согласно условиям заключенных муниципальных контрактов, предусмотрена уплата пени, которая начисляется за каждый день просрочки исполнения подрядчиком обязательства, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цен контрактов, уменьшенных на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактами (соответствующим отдельным этапом исполнения контракта) и фактически исполненных поставщиками.

В ходе проверки установлено, что МКУ «УКС» в адрес ИП Лаптев В.В., ООО «Марион», ООО «ТД - Логистика», ООО «Фирма Ролитекс» 29 ноября 2021 года, 13, 17 и 27 декабря 2021 года, направлены претензии с требованием уплаты пени на общую сумму 17,5 тыс. рублей.

Согласно выписке с лицевого счета МКУ «УКС» от 14 декабря 2021 года ООО «Марион» перечислена пеня на сумму 4,9 тыс. рублей в доход бюджета Старооскольского городского округа. Оплата пени ИП Лаптев В.В., ООО «ТД - Логистика», ООО «Фирма Ролитекс» на общую сумму 12,6 тыс. рублей по состоянию на 01 июля 2022 года не произведена.

Необходимо отметить, что в нарушение Инструкции по применению Единого плана счетов бухгалтерского учета для органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления, органов управления государственными внебюджетными фондами, государственных академий наук, государственных (муниципальных) учреждений, утвержденной Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 01 декабря 2010 года № 157н (далее – Инструкция № 157н), пеня, предъявляемая МКУ «УКС» к уплате своевременно не отражена на счетах бухгалтерского учета (начисление производится по факту поступления пени в доход бюджета). Задолженность в сумме 12,6 тыс. рублей по состоянию на 01 июля 2022 года по данным бухгалтерского учета не отражена.

Согласно распоряжению департамента имущественных и земельных отношений администрации Старооскольского городского округа от 21 февраля 2022 года № 133 оборудование и мебель, установленные в детском саду приняты в



муниципальную казну и закреплены на праве оперативного управления за МБДОУ детский сад № 33 «Снежанка».

В результате выборочной проверки фактического наличия поставленного оборудования расхождений не установлено.

Согласно информации, размещенной на официальном сайте органов местного самоуправления, в рамках реализации инициативного проекта, планировалось выполнить ремонт детских площадок, однако муниципальным контрактом данные виды работ не предусмотрены и не выполнялись.

Расходы по капитальному ремонту МБОУ «Средняя общеобразовательная Роговатовская школа с углубленным изучением отдельных предметов» в селе Роговатое утверждены Решением о бюджете по разделу/подразделу 0702 «Общее образование», виду расходов 200 «Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд» в сумме 58093,0 тыс. рублей. Исполнение составило 53087,6 тыс. рублей или 91,4 %.

Для выполнения работ по капитальному ремонту МБОУ «Средняя общеобразовательная Роговатовская школа с углубленным изучением отдельных предметов» в селе Роговатое между МКУ «УКС» и ООО «СК Инжиниринг» заключен муниципальный контракт (единственная заявка на участие в электронном аукционе) от 15 июля 2021 года № Ф.2021-187 на сумму 54461,0 тыс. рублей (срок выполнения работ 155 дней согласно Графику производства работ до 12 декабря 2021 года).

Фактически, в 2021 году работы выполнены ООО «СК Инжиниринг» на сумму 49461,0 тыс. рублей, что подтверждено актами о приемке выполненных работ (ф. № КС-2) от 27 июля 2021 года, от 26 августа 2021 года, от 30 сентября 2021 года, от 21 октября 2021 года, от 01 ноября 2021 года, от 18 ноября 2021 года, от 21 декабря 2021 года №№ 1-77, а также справками о стоимости выполненных работ (ф. № КС-3) от 27 июля 2021 года № 1, от 26 августа 2021 года № 2, от 30 сентября 2021 года № 3, от 21 октября 2021 года № 4, от 01 ноября 2021 года № 5, от 18 ноября 2021 года № 6, от 21 декабря 2021 года № 7. Согласно выпискам с лицевого счета оплата за выполненные работы произведена МКУ «УКС» своевременно и в полном объеме.

Согласно актам о приемке выполненных работ (ф. № КС-2) выполнены внутренние ремонтно-строительные работы с заменой инженерных сетей (электроснабжение, водоснабжение, водоотведение, вентиляция, отопление, отделочные работы внутренних помещений); утепление и отделка фасада; ремонт кровли; частичная замена окон и др.

В результате выборочного контрольного обмера объемов выполненных работ установлены факты завышения объемов выполненных работ на общую сумму 314,8 тыс. рублей – не установлены 4 электроводонагревателя и 158 радиаторов отопления.

Кроме того, штукатурка на стенах в кабинетах потрескалась, имеются трещины в покрытии на откосах окон 2-го этажа. Отдельные стены лестничных маршей внизу сырые, в результате чего покрытие на них вздулось. В кабинете на первом этаже сыреет стена, покрытие на ней также деформировалось. Отмостка по периметру здания выполнена из асфальтобетона без опалубки, в связи с чем крошится по всей площади. Керамическая плитка на полах и стенах уложена неровно, в отдельных местах имеются неровности под линолеумом. Не выполнены работы

по оборудованию 3 крылец (плитка, поручни, бетонирование), также отсутствует освещение крылец запасных выходов. На скамейках 3-х местных, установленных в столовой, имеются лишние отверстия.

Данные факты свидетельствует о некачественном выполнении работ на указанном объекте, а также об отсутствии надлежащего контроля со стороны заказчика.

Следует отметить, что Муниципальный контракт от 15 июля 2021 года № Ф.2021-187 не исполнен ООО «СК Инжиниринг» на 5000,0 тыс. рублей, дополнительные соглашения или расторжение к муниципальному контракту не заключались, срок действия указанного муниципального контракта до 31 декабря 2021 года.

Согласно условиям заключенного муниципального контракта, предусмотрена уплата пени, которая начисляется за каждый день просрочки исполнения подрядчиком обязательства, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом (соответствующим отдельным этапом исполнения контракта) и фактически исполненных подрядчиком. Кроме того, условиями заключенного муниципального контракта за каждый факт просрочки исполнения обязательств подрядчиком, предусмотренных Контрактом, предусмотрена уплата штрафа в размере 544,6 тыс. рублей.

МКУ «УКС» в адрес ООО «СК Инжиниринг» 27 декабря 2021 года, а также 31 марта 2022 года направлены претензии с требованием уплаты пени на общую сумму 91,5 тыс. рублей.

Согласно выписке с лицевого счета МКУ «УКС» от 18 января 2022 года ООО «СК Инжиниринг» перечислена пеня на сумму 34,6 тыс. рублей в доход бюджета Старооскольского городского округа.

Необходимо отметить, что в нарушение Инструкции № 157н пеня, предъявляемая МКУ «УКС» к уплате своевременно не отражена на счетах бухгалтерского учета (начисление производится по факту поступления пени в доход бюджета). Задолженность в сумме 56,9 тыс. рублей по состоянию на 01 июля 2022 года по данным бухгалтерского учета не отражена.

В результате проверки установлено, что ООО «СК Инжиниринг» не выполнены, предусмотренные заключенным муниципальным контрактом работы по устройству ограждения школы, ремонту спортивного зала, а также другие дополнительные работы (ремонт крылец, работы по выравниванию стен, прокладка трубопровода и др).

Необходимо отметить, что выполнение работ по ремонту спортивного зала МКУ «УКС» произведено в 2022 году в рамках реализации федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование», на основании дополнительно заключенного с ООО «СК Инжиниринг» муниципального контракта от 18 октября 2021 года № Ф.2021-407 на сумму 2635,6 тыс. рублей, что подтверждено актами о приемке выполненных работ (ф. № КС-2), а также справками о стоимости выполненных работ (ф. № КС-3) от 21 февраля 2022 года №№ 1,2.

В целях выполнения работ по устройству ограждения территории школы МБОУ «Средняя общеобразовательная Роговатовская школа с углубленным изучением отдельных предметов» на сумму 5405,6 тыс. рублей 14 апреля 2022 года



МКУ «УКС» заключен муниципальный контракт с ООО «Техноград» (№ Ф.2022-102) на выполнение работ по устройству ограждений образовательных учреждений Старооскольского городского округа.

Таким образом, неисполнение муниципального контракта от 15 июля 2021 года № Ф.2021-187 на выполнение капитального ремонта МБОУ «Средняя общеобразовательная Роговатовская школа с углубленным изучением отдельных предметов» ООО «СК Инжиниринг» в 2021 году привело к неосвоению средств областного бюджета на сумму 4755,1 тыс. рублей и дополнительной нагрузке на местный бюджет в 2022 году. Следует отметить, что обращения о включении ООО «СК Инжиниринг» в реестр недобросовестных подрядчиков, в связи с ненадлежащим исполнением им обязанностей по муниципальному контракту, не направлялось.

Согласно решению Совета депутатов Старооскольского городского округа от 13 мая 2022 года № 635 «О внесении изменений в решение Совета депутатов Старооскольского городского округа от 22 декабря 2021 года № 579 «О бюджете Старооскольского городского округа на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» расходы на выполнение капитального ремонта МБОУ «Средняя общеобразовательная Роговатовская школа с углубленным изучением отдельных предметов» за счет средств местного бюджета предусмотрены в 2022 году в сумме 3000,0 тыс. рублей в рамках реализации основного мероприятия «Строительство, реконструкция и капитальный ремонт общеобразовательных организаций городского округа» муниципальной программы «Развитие образования Старооскольского городского округа».

Проверкой также установлено, что МКУ «УКС» были заключены муниципальные контракты на приобретение мебели и оборудования МБОУ «Средняя общеобразовательная Роговатовская школа с углубленным изучением отдельных предметов» на общую сумму 3632,5 тыс. рублей, в том числе с:

- ООО «СОФТСЕРВИС» (п. 4, ч. 1, ст. 93 Федерального закона № 44-ФЗ) от 08 сентября 2021 года № 2021.875059/348 (срок поставки в течение 30 дней с момента заключения муниципального контракта), 20 сентября 2021 года № 2021.874992/349 (срок поставки в течение 30 дней с момента заключения муниципального контракта), от 22 октября 2021 года № 2021.1009209/431, от 16 ноября 2021 года № 2021.1111611/488 (срок поставки до 10 декабря 2021 года) на общую сумму 526,8 тыс. рублей (шкафы холодильные, мармиты, посудомоечная, посудомоечная машина, столы для скамеек, скамейки, кресла оператора), срок поставки в течение 30 дней с момента заключения муниципальных контрактов;

- ООО «Технопром» (п. 4, ч. 1, ст. 93 Федерального закона № 44-ФЗ) от 09 сентября 2021 года № 2021.875576/342, от 17 сентября 2021 года № 2021.904636/362 на общую сумму 775,0 тыс. рублей (шкафы, стеллажи, электросковорода, овощерезательная машина, мясорубка, плита электрическая, машина картофеле-очистительная), срок поставки оборудования в течение 30 дней с момента заключения муниципальных контрактов;

- ООО «Прогресс» (п. 4, ч. 1, ст. 93 Федерального закона № 44-ФЗ) от 07 октября 2021 года № 2021.875147/347 на сумму 230,0 тыс. рублей (котел пищеварочный, пароконвектомат), срок поставки в течение 30 дней с момента заключения муниципального контракта;

- ИП Юрченко Г.Н. (п. 4, ч. 1, ст. 93 Федерального закона № 44-ФЗ) от 07 октября 2021 года № 2021.894895/352 на сумму 58,0 тыс. рублей (стол, брифинг приставка, шкаф полуоткрытый, стулья, кресла, обеденный комплект), срок поставки в течение 30 дней с момента заключения муниципального контракта;

- ООО «Аура – декор» (п. 4, ч. 1, ст. 93 Федерального закона № 44-ФЗ) от 16 сентября 2021 года № 2021.900155/367 на сумму 600,0 тыс. рублей (рулонные шторы), срок поставки в течение 45 календарных дней с момента заключения муниципального контракта, до 30 октября 2021 года);

- ИП Астанков В.И. заключен муниципальный контракт (п. 4, ч. 1, ст. 93 Федерального закона № 44-ФЗ) от 08 сентября 2021 года № 2021.875222/346 на сумму 100,0 тыс. рублей (ванны моечные), срок поставки в течение 30 календарных дней с момента заключения муниципального контракта;

- ИП Грязнов Д.А. заключен муниципальный контракт (п. 4, ч. 1, ст. 93 Федерального закона № 44-ФЗ) от 08 сентября 2021 года № 2021.895008/351 на сумму 109,7 тыс. рублей (доски меловые, доски магнитно-маркерные), срок поставки в течение 30 календарных дней с момента заключения муниципального контракта;

- ООО «Велес» заключен муниципальный контракт (электронный аукцион) от 11 ноября 2021 года № Ф.2021-452 на сумму 1233,0 тыс. рублей (столы и стулья ученические, шкафы), срок поставки в течение 20 дней с момента заключения муниципального контракта (до 01 декабря 2021 года).

Поступление товаров по вышеуказанным муниципальным контрактам подтверждено товарными накладными, оплата произведена МКУ «УКС» в полном объеме.

Необходимо отметить, что для поставки ученических столов и стульев, столов для кабинетов химии и физики, столов демонстрационных и шкафа между МКУ «УКС» и ООО «Велес» заключен муниципальный контракт от 11 ноября 2021 года № Ф.2021-452 на сумму 1233,0 тыс. рублей, поступление мебели на указанную сумму подтверждено товарной накладной от 01 декабря 2021 года № 0112. В результате выборочной проверки фактического наличия поставленного оборудования и мебели, проведенной Контрольно-счетной палатой с участием представителя МКУ «УКС» (акт от 22 июня 2022 года) установлено, что позиции мебели, отраженные в накладной фактически размещены в кабинетах МБОУ «Средняя общеобразовательная Роговатовская школа с углубленным изучением отдельных предметов». При этом установлено, что в отношении ООО «Велес», директором МКУ «УКС» 11 мая 2022 года подано заявление в УМВД России по г. Старому Осколу, согласно которому ООО «Велес» не произвел поставку мебели по муниципальному контракту от 11 ноября 2021 года № Ф.2021-452 на сумму 1199,8 тыс. рублей. Согласно устным пояснениям главного специалиста отдела оборудования МКУ «УКС» Воротынцевой Е.А. фактически поставка мебели на сумму 1199,8 тыс. рублей произведена не ООО «Велес», а ООО «СОФТСЕРВИС», при этом муниципальный контракт с ООО «СОФТСЕРВИС» не заключался, оплата за счет средств бюджета Старооскольского городского округа по состоянию на 01 июля 2022 года не производилась.

Проверкой установлено, что нарушены сроки поставки мебели и оборудования ООО «Технопром» на 37 дней, ИП Грязнов Д.А. на 27 дней.



Согласно условиям заключенных муниципальных контрактов, предусмотрена уплата пени, которая начисляется за каждый день просрочки исполнения подрядчиком обязательства, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом (соответствующим отдельным этапом исполнения контракта) и фактически исполненным подрядчиком.

МКУ «УКС» в адрес ООО «Технопром» и ИП Грязнов Д.А. 26 и 29 ноября 2021 года направлены претензии с требованием уплаты пени на общую сумму 4,2 тыс. рублей.

Согласно выписке с лицевого счета МКУ «УКС» от 20 декабря 2021 года ИП Грязнов Д.А. перечислена пеня на сумму 0,7 тыс. рублей в доход бюджета Старооскольского городского округа. Оплата пени ООО «Технопром» на сумму 3,5 тыс. рублей по состоянию на 01 июля 2022 года не произведена.

Необходимо отметить, что в нарушение Инструкции № 157н пеня, предъявляемая МКУ «УКС» к уплате своевременно не отражена на счетах бухгалтерского учета (начисление производится по факту поступления пени в доход бюджета). Задолженность в сумме 3,5 тыс. рублей по состоянию на 01 июля 2022 года по данным бухгалтерского учета не отражена.

Согласно распоряжению департамента имущественных и земельных отношений администрации Старооскольского городского округа от 21 февраля 2022 года № 133 оборудование и мебель, установленные в школе, переданы в муниципальную казну и закреплены на праве оперативного управления за МБОУ «Средняя общеобразовательная Роговатовская школа с углубленным изучением отдельных предметов».

Необходимо также отметить, что оборудование (электроводонагреватели, сплит – системы, видеокамеры, мониторы и др.), установленное в рамках исполнения муниципального контракта от 15 июля 2021 года № Ф.2021-187 на выполнение ремонтных работ, не закреплено за МБОУ «Средняя общеобразовательная Роговатовская школа с углубленным изучением отдельных предметов».

В нарушение Инструкции 157н основные средства (электроводонагреватели, сплит – системы, видеокамеры, мониторы и др.) не отражены на счетах бухгалтерского учета.

Для выполнения работ по капитальному ремонту пищеблока и ремонту спортивного зала МБОУ «Основная общеобразовательная Потуданская школа» в селе Потудань между МКУ «УКС» и ООО «Монтаж фасадных систем» заключен муниципальный контракт (единственная заявка на участие в электронном аукционе) от 28 июня 2021 года № Ф.2021-151 на сумму 4000,0 тыс. рублей, срок выполнения работ в течение 50 дней с момента заключения муниципального контракта (до 17 августа 2021 года).

Выполнение работ ООО «Монтаж фасадных систем» на указанную сумму подтверждено актами о приемке выполненных работ (ф. № КС-2) от 22 июля 2021 года № 1, от 09 августа 2021 года № 2, от 21 сентября 2021 года № 3, а также справками о стоимости выполненных работ (ф. № КС-3) от 22 июля 2021 года № 1, от 09 августа 2021 года № 2, от 21 сентября 2021 года № 3.

Согласно актам о приемке выполненных работ (ф. № КС-2) в помещениях спортивного зала и пищеблока выполнены работы по замене полов, установке

дверей, устройству потолков, ремонту системы отопления, вентиляции и водоотведения, выполнены электромонтажные работы, произведена установка оборудования и др.

Таким образом, ООО «Монтаж фасадных систем» на 36 дней нарушены сроки выполнения работ, установленные муниципальным контрактом.

Согласно условиям заключенного муниципального контракта, предусмотрена уплата пени, которая начисляется за каждый день просрочки исполнения подрядчиком обязательства, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом (соответствующим отдельным этапом исполнения контракта) и фактически исполненным подрядчиком. Кроме того, условиями заключенного муниципального контракта за каждый факт просрочки исполнения обязательств подрядчиком, предусмотренных Контрактом, предусмотрена уплата штрафа в размере 5,0 тыс. рублей.

Также муниципальным контрактом предусмотрено право заказчика в погашение неустойки (штрафов, пеней) из стоимости подлежащих оплате работ, уведомив подрядчика о зачете встречных требований.

МКУ «УКС» в адрес ООО «Монтаж фасадных систем» 11 октября 2021 года направлена претензия с требованием уплаты пени на сумму 20,3 тыс. рублей. Оплата ООО «Монтаж фасадных систем» по состоянию на 01 июля 2022 года не произведена.

Требование об уплате штрафа МКУ «УКС» в адрес ООО «Монтаж фасадных систем» на сумму 5,0 тыс. рублей не направлялось, начисление штрафа или зачет встречных требований не осуществлялось.

Согласно выпискам с лицевого счета от 30 июля 2021 года, 05 августа 2021 года, 17 августа 2021 года, от 29 сентября 2021 года, 08 октября 2021 года оплата за выполненные работы произведена МКУ «УКС» своевременно и в полном объеме.

В результате контрольного обмера объемов выполненных работ установлены факты завышения объемов выполненных работ на общую сумму 16,6 тыс. рублей (не установлены аварийный светильник «Выход» и два светодиодных светильника). В ходе контрольного мероприятия работы выполнены в полном объеме.

Для выполнения работ по капитальному ремонту помещений санитарного блока и оборудованию спортивных площадок МБОУ «Основная общеобразовательная Курская школа» в селе Лапыгино между МКУ «УКС» и ООО «Престиж» заключен муниципальный контракт (электронный аукцион) от 02 июля 2021 года № Ф.2021-169 на сумму 1655,1 тыс. рублей, срок выполнения работ – 60 дней с момента заключения муниципального контракта, согласно Графику производства работ (до 31 августа 2021 года).

Выполнение работ ООО «Престиж» подтверждено актами о приемке выполненных работ (ф. № КС-2) от 27 июля 2021 года №1, от 13 августа 2021 года № 2, от 10 сентября 2021 года № 3, а также справками о стоимости выполненных работ (ф. № КС-3) от 27 июля 2021 года №1, от 13 августа 2021 года № 2, от 10 сентября 2021 года № 3 на сумму 1655,1 тыс. рублей.



Согласно актам о приемке выполненных работ (ф. № КС-2) выполнены работы по ремонту входной группы, а также помещений санитарного блока, произведено устройство потолков, облицовка стен плиткой, установка дверей, укладка пола, выполнены сантехнические и электромонтажные работы, произведена замена баскетбольных колец со щитами.

Таким образом, ООО «Престиж» на 10 дней нарушены сроки выполнения работ, установленные муниципальным контрактом.

Согласно условиям заключенного муниципального контракта, предусмотрена уплата пени, которая начисляется за каждый день просрочки исполнения подрядчиком обязательства, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом (соответствующим отдельным этапом исполнения контракта) и фактически исполненных подрядчиком.

По расчетам Контрольно-счетной палаты Старооскольского городского округа пеня за 10 дней просрочки составила 2,5 тыс. рублей.

Кроме того, условиями заключенного муниципального контракта за каждый факт просрочки исполнения обязательств подрядчиком, предусмотренных Контрактом, предусмотрена уплата штрафа в размере 5,0 тыс. рублей.

Также муниципальным контрактом предусмотрено право заказчика в погашение неустойки (штрафов, пеней) из стоимости подлежащих оплате работ, уведомив подрядчика о зачете встречных требований.

Несмотря на то, что ООО «Престиж» нарушены сроки выполнения работ, предусмотренные условиями муниципального контракта на 10 дней, требование об уплате неустоек (пеней и штрафа) МКУ «УКС» не направлялось, начисление пени и штрафа или зачет встречных требований не осуществлялось.

Согласно выпискам с лицевого счета от 03 августа 2021 года, 05 августа 2021 года, 19 августа 2021 года, от 22 сентября 2021 года, 08 октября 2021 года оплата за выполненные работы произведена МКУ «УКС» в полном объеме. Необходимо отметить, что платеж от 08 октября 2021 года на сумму 1094,3 тыс. рублей произведен МКУ «УКС» с нарушением срока, установленного условиями муниципального контракта (15 рабочих дней с момента подписания актов формы № КС-3, КС-2 в пределах их стоимости), в связи с несвоевременным перечислением субсидий, выделенных из областного бюджета.

В результате контрольного обмера объемов выполненных работ установлены факты завышения объемов выполненных работ по демонтажу/установке баскетбольных колец на общую сумму 1,7 тыс. рублей.

Кроме того, установлено, что над вновь установленной входной группой ремонт кровли не проводился, имеется протекание влаги с улицы, в результате чего на стенах и потолке образовались разводы. Металлическая дверь из спортивного зала на улицу снизу имеет следы коррозии. Замок металлической двери, ведущей из коридора на улицу, сломан, дверь не открывается. На установленных баскетбольных щитах отсутствуют сетки.

Указанные факты свидетельствуют о недостатках планирования при определении подлежащих выполнению работ, о некачественном выполнении работ, а также отсутствии контроля со стороны заказчика.

Проверка в части использования бюджетных средств проведена по документам муниципального казенного учреждения «Управление капитального строительства» Старооскольского городского округа (далее – МКУ «УКС», Учреждение) с ведома и.о. директора Учреждения Бобылева Дмитрия Олеговича, директора муниципального казенного учреждения Старооскольского городского округа «Центр бухгалтерского обслуживания» (далее - МКУ СГО «ЦБО») Шаповаловой Натальи Юрьевны.

Проверка организации выдвижения, внесения, рассмотрения инициативных проектов, а также проведения их конкурсного отбора проведена на основании информации, предоставленной администрацией Старооскольского городского округа.

Акт по результатам контрольного мероприятия «Проверка целевого и эффективного использования средств бюджета Старооскольского городского округа на реализацию инициативных проектов» за период с 01 января 2021 года по 31 декабря 2021 года от 01 июля 2022 года подписан директором МКУ «УКС», а также директором МКУ СГО «ЦБО».

#### **Выводы:**

В 2021 году в администрацию Старооскольского городского округа внесено 79 инициативных проектов, из которых в отношении 77 проектов Комиссией по проведению конкурсного отбора инициативных проектов на территории СГО принято решение поддержать и продолжить работу над ними, в том числе в 2021 году – 13 проектов, в 2022 году – 64 проекта.

76 инициативных проектов направлены на рассмотрение в Межведомственную областную комиссию по проведению конкурсного отбора инициативных проектов для получения финансовой поддержки за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета.

Межведомственной областной комиссией поддержано к реализации с участием финансовой поддержки за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета в 2021 году 12 инициативных проектов, внесенных депутатами Белгородской областной Думы, в 2022 году - 32 инициативных проекта.

Расходы за счет средств бюджета Старооскольского городского округа на реализацию 12 инициативных проектов в 2021 году составили 187155,7 тыс. рублей (в том числе за счет средств областного бюджета – 177797,9 тыс. рублей, за счет средств местного бюджета – 9357,8 тыс. рублей) или 94,2% от запланированных средств. При этом расходы за счет средств областного бюджета фактически составили 96,7 % от общей суммы расходов, направленных на финансирование инициативных проектов в 2021 году, за счет средств местного бюджета – 5 %.

**В результате контрольного мероприятия установлены следующие нарушения и недостатки:**

1. В нарушение Порядка выдвижения, внесения, обсуждения, рассмотрения инициативных проектов:

- не приняты решения администрации Старооскольского городского округа по результатам рассмотрения 3 инициативных проектов, внесенных в 2021 году, в



том числе: «Наше озеро», «Чтобы помнили», «Благоустройство необорудованного пляжа обводненного песчаного карьера на реке Осколец, вблизи микрорайона Весенний, с установкой общественного спасательного поста» (п. 4.1).

При этом в отношении инициативного проекта «Чтобы помнили» Комиссией по проведению конкурсного отбора инициативных проектов на территории СГО принято решение поддержать и реализовать за счет средств местного бюджета. Однако фактически указанный инициативный проект в 2021 году не реализован, денежные средства на его реализацию решением Совета депутатов Старооскольского городского округа о бюджете Старооскольского городского округа на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов не предусматривались;

- в 2021 году в администрацию Старооскольского городского округа инициативный проект внесен общественной организацией, которая не является инициатором инициативных проектов (п. 2.2);

- информация о внесении инициативного проекта «Обустройство парковочной зоны и ремонт подпорных стен дубовой аллеи между домами № 12, № 12а, № 11 микрорайона Королева Старооскольского городского округа» размещена на сайте органов местного самоуправления несвоевременно (п. 3.3);

- на официальном сайте органов местного самоуправления Старооскольского городского округа не размещен отчет о реализации инициативного проекта «Капитальный ремонт МБДОУ детский сад № 33 «Снежанка» (п. 5.11), при этом проект фактически реализован, учреждение функционирует;

- отчеты о реализации отдельных инициативных проектов опубликованы на официальном сайте органов местного самоуправления Старооскольского городского округа до фактического завершения работ, что свидетельствует о формальном подходе к составлению и размещению отчетов (п. 5.11).

2. Порядком выдвижения, внесения, обсуждения, рассмотрения инициативных проектов не предусмотрена форма отчета администрации об итогах реализации инициативного проекта, подлежащего опубликованию, а также не определен день завершения реализации инициативного проекта.

3. Состав Комиссии по проведению конкурсного отбора инициативных проектов на территории СГО утвержден до вступления в силу Порядка выдвижения, внесения, обсуждения, рассмотрения инициативных проектов (дата официального опубликования – 02 февраля 2021 года).

4. В нарушение требований ст. 26.1 Федерального закона № 131-ФЗ в 2021 году инициативные проекты внесены в администрацию Старооскольского городского округа при отсутствии порядка определения части территории муниципального образования, на которой могут реализовываться инициативные проекты, установленного нормативным правовым актом Совета депутатов Старооскольского городского округа.

5. Отдельные инициативные проекты реализованы по адресам, непредусмотренным инициативными проектами в том числе:

- 4 центра баскетбола/стритбола (уличного баскетбола), планируемые к установке в г. Старый Оскол по адресам микрорайон Юность, д. 6, микрорайон Жукова, д. 47, микрорайон Жукова, д. 39, микрорайон Макаренка д. 4. д. 5, д. 6 фактически установлены в г. Старый Оскол по ул. Байдукова, в районе ж.д. № 8, слобода Ездоцкая, ул. Гагарина, в р-не ж.д. № 2, р-н пересечения ул. Пирогова и ул. Луговая, пересечение ул. Мира и ул. Летная, в р-не ж.д. № 115;

- детская площадка, планируемая к установке в с. Роговатое по адресу ул. Владимира Ленина, д. 7, фактически расположена по адресу с. Роговатое, ул. Сергея Шестого в районе ж.д. 2.

6. Расходы на реализацию инициативных проектов в 2021 году утверждены в бюджете Старооскольского городского округа при отсутствии проектно-сметной документации, локально-сметных расчетов, ведомостей строительно-монтажных работ, обосновывающих их стоимость.

7. Инициативный проект «Капитальный ремонт МБОУ «Средняя общеобразовательная Роговатовская школа с углубленным изучением отдельных предметов» в селе Роговатое» не реализован в полном объеме, работы на момент настоящей проверки не завершены.

8. Установлены случаи нарушения поставщиками и подрядчиками сроков выполнения работ, поставки оборудования и мебели, при этом МКУ «УКС» требования об уплате неустоек (пеней и штрафов) на общую сумму 2,5 тыс. рублей не направлялись, начисление не осуществлялось.

9. В нарушение условий заключенных муниципальных контрактов МКУ «УКС» допущены случаи несвоевременной оплаты за выполненные работы на общую сумму 2863,3 тыс. рублей.

10. На момент проведения настоящей проверки не закреплены за балансодержателем следующие объекты:

- спортивная площадка в районе жилого дома № 6 в микрорайоне Звездный города Старый Оскол»;

- детские качели, карусели, горки, скамейки, урны, расположенные на дворовой территории микрорайона Космос, д.3, 5а, 9;

- оборудование в составе работ по капитальному ремонту МБДОУ детский сад № 33 «Снежанка», МБОУ «Средняя общеобразовательная Роговатовская школа с углубленным изучением отдельных предметов» в селе Роговатое» (электропроводонагреватели, сплит – системы, видеокамеры, видеорегистраторы, мониторы).

11. В нарушение Инструкции по применению Единого плана счетов бухгалтерского учета для органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления, органов управления государственными внебюджетными фондами, государственных академий наук, государственных (муниципальных) учреждений, утвержденной Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 01 декабря 2010 года № 157н:

- основные средства (спортивная площадка в районе жилого дома № 6 в микрорайоне Звездный города Старый Оскол», детские качели, карусели, горки, скамейки, урны, расположенные на дворовой территории в микрорайоне Космос, д. 3, 5а, 9, электропроводонагреватели, сплит – системы, видеокамеры, видеорегистраторы, мониторы, установленные в рамках выполнения работ по капитальному ремонту МБДОУ детский сад № 33 «Снежанка», МБОУ «Средняя общеобразовательная Роговатовская школа с углубленным изучением отдельных предметов» в селе Роговатое») не отражены на счетах бухгалтерского учета;

- своевременно не отражена на счетах бухгалтерского учета пеня, предъявляемая МКУ «УКС» к уплате;

- не отражена на счетах бухгалтерского учета задолженность по пене в сумме 73,0 тыс. рублей по состоянию на 01 июля 2022 года.



12. В результате анализа планируемых к выполнению работ в рамках реализации инициативных проектов по установке светофоров и ремонту сетей наружного освещения установлено, что финансирование расходов по разработке проектно-сметной документации, определению достоверности стоимости сметной документации, кадастровые работы, а также работ по технологическому присоединению инициативными проектами предусмотрено в рамках общего объема финансирования указанных проектов.

Однако, фактически указанные работы на общую сумму 539,0 тыс. рублей выполнены за счет средств бюджета Старооскольского городского округа, в рамках реализации мероприятий муниципальных программ, не относящихся к реализации инициативных проектов, что привело к дополнительной нагрузке на местный бюджет.

13. В рамках реализации инициативного проекта «Капитальный ремонт МБДОУ детский сад № 33 «Снежанка» в микрорайоне Парковый города Старый Оскол» не выполнены работы по ремонту детских площадок, предусмотренные этим проектом.

14. Несвоевременное и ненадлежащее исполнение подрядчиком работ по выполнению капитального ремонта МБОУ «Средняя общеобразовательная Роговатовская школа с углубленным изучением отдельных предметов» привело к неосвоению средств областного бюджета на сумму 4755,1 тыс. рублей и повлекло к увеличению расходов бюджета Старооскольского городского округа на 2022 год.

15. Установлено отсутствие надлежащего контроля со стороны заказчика, а также ненадлежащее исполнение подрядчиками своих обязанностей в части обеспечения качества выполненных работ:

- дворовой территории в микрорайоне Звездный, д. 6 (тротуарная плитка уложена неровно, между плитками имеются значительные зазоры);

- дворовых территорий в микрорайоне Космос, 3, 5а, 9, (асфальтобетонное покрытие, уложенное в отдельных местах, имеет трещины и провалы, резиновое покрытие вокруг стоек МАФ на воркаутах отсутствует, что представляет опасность для жизни и здоровья пользователей);

- площадок для уличного баскетбола/стритбола по ул. Летная – ул. Мира и ул. Пирогова – ул. Луговая (ограждения имеют следы ржавчины и коррозии);

- МБОУ «Основная общеобразовательная Курская школа» (металлическая дверь из спортивного зала на улицу имеет следы коррозии, замок металлической двери, ведущей из коридора на улицу, сломан, дверь не открывается);

- МБОУ «Средняя общеобразовательная Роговатовская школа с углубленным изучением отдельных предметов» (штукатурка на стенах в кабинетах потрескалась, имеются трещины в покрытии на откосах окон 2-го этажа, отдельные стены лестничных маршей внизу сырые, в результате чего покрытие на них вздулось, в кабинете на первом этаже сыреет стена, покрытие на ней также деформировалось, отмостка по периметру здания выполнена из асфальтобетона без опалубки, в связи с чем крошится по всей площади, керамическая плитка на полах и стенах уложена неровно, в отдельных местах имеются неровности под линолеумом).

16. Заказчиком не обеспечено качественное планирование видов работ по реализации инициативного проекта «Капитальный ремонт помещений санитарного блока и оборудование спортивных площадок МБОУ «Основная общеобразовательная Курская школа» в селе Лапыгино», что привело к

неэффективному использованию бюджетных средств, направленных на ремонт входной группы, ремонт кровли над которой не проводился.

В результате протекания влаги с улицы на стенах и потолке входной группы образовались разводы, покрытие деформировалось.

17. В результате отсутствия надлежащего контроля со стороны балансодержателя на спортивной площадке в районе жилого дома № 6 в микрорайоне Звездный города Старый Оскол баскетбольные кольца сломаны, сетка на одной калите порвана, часть резинового покрытия повреждена.

18. Отдельные детские площадки, установленные в сельских территориях, расположены в отдаленных труднодоступных местах, две площадки – на территории образовательных организаций, дорожки в твердом покрытии к ним отсутствуют, что затрудняет их использование населением.

19. Установлены необоснованные расходы бюджетных средств на оплату фактически невыполненных работ на общую сумму 489,6 тыс. рублей, в том числе:

- 156,5 тыс. рублей – на оплату работ по установке скамеек и урн в микрорайоне Космос, 3, 5а, 9;

- 314,8 тыс. рублей – на оплату работ по установке электроводонагревателей и радиаторов отопления в МБОУ «Средняя общеобразовательная Роговатовская школа с углубленным изучением отдельных предметов»;

- 16,6 тыс. рублей – на оплату работ по установке светильников в МБОУ «Основная общеобразовательная Потуданская школа» (нарушение устранено в ходе проверки, работы выполнены);

- 1,7 тыс. рублей на оплату работ по демонтажу/установке баскетбольных колец в МБОУ «Основная общеобразовательная Курская школа».

20. Установлены факты неэффективного расходования бюджетных средств на общую сумму 565,3 тыс. рублей, в том числе:

- 96,4 тыс. рублей – на оплату работ по посеву газонов, которые на момент проверки отсутствуют;

- 468,9 тыс. рублей – на оплату работ по нанесению дорожной разметки холодным пластиком, которая на момент проверки стерлась.

Необходимо отметить, что стоимость нанесения дорожной разметки холодным пластиком в 18-19 раз выше стоимости нанесения аналогичной дорожной разметки краской.

21. Не обеспечена сохранность и надлежащее содержание отдельных детских площадок, построенных в рамках инициативного проекта (подходы к площадкам заросли сорной растительностью, отдельные урны помяты, имеют следы коррозии).

### **Предложения:**

1. Принять меры по устранению нарушений и недостатков, выявленных в результате контрольного мероприятия «Проверка целевого и эффективного использования средств бюджета Старооскольского городского округа на реализацию инициативных проектов» за период с 01 января 2021 года по 31 декабря 2021 года.

2. Обеспечить эффективную реализацию проектов инициативного бюджетирования, что создаст возможности для более эффективного управления местным бюджетом с участием граждан, обеспечить выбор приоритетов



расходования бюджетных средств для решения проблем местного значения, что позволит получить экономические и социальные эффекты.

3. В соответствии с требованиями действующего законодательства назначить ответственных должностных лиц за организацию работы по реализации инициативных проектов, с установлением персональной ответственности.

4. При реализации инициативного бюджетирования обеспечить соблюдение Порядка выдвижения, внесения, обсуждения, рассмотрения инициативных проектов, а также проведения их конкурсного отбора на территории Старооскольского городского округа, утвержденного решением Совета депутатов Старооскольского городского округа от 29 января 2021 года № 454.

5. Обеспечить соблюдение требований ст. 26.1 Федерального закона № 131-ФЗ в части наличия необходимых сведений при внесении инициативных проектов в администрацию Старооскольского городского округа.

6. Обеспечить контроль за реализацией решений, принятых Комиссией по проведению конкурсного отбора инициативных проектов на территории СГО.

7. При подаче заявок на участие в конкурсном отборе с целью получения финансовой поддержки за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета обеспечить наличие документов и сведений, предусмотренных постановлением Правительства Белгородской области от 28 декабря 2020 года № 598-пп, приказом министерства жилищно-коммунального хозяйства Белгородской области от 04 февраля 2022 года № 82/1.

8. Рассмотреть вопрос в внесении изменений в решение Совета депутатов Старооскольского городского округа от 29 января 2021 года № 454 «Об утверждении Порядка выдвижения, внесения, обсуждения, рассмотрения инициативных проектов, а также проведения их конкурсного отбора на территории Старооскольского городского округа», в том числе связанных с:

- определением формы отчета администрации об итогах реализации инициативного проекта, подлежащего опубликованию на официальном сайте органов местного самоуправления, дня завершения реализации инициативного проекта;

- включением в перечень инициаторов проектов организаций (коммерческих или некоммерческих) и общественных объединений, ассоциаций, союзов, деятельность которых направлена на местное развитие или решение социальных проблем, в соответствии с Методическими рекомендациями по подготовке и реализации практик инициативного бюджетирования в Российской Федерации, утвержденными Министерством финансов Российской Федерации 22 декабря 2021 года.

9. Обеспечить соблюдение сроков размещения отчетов администрации об итогах реализации инициативных проектов в соответствии с требованиями Порядка выдвижения, внесения, обсуждения, рассмотрения инициативных проектов, а также проведения их конкурсного отбора на территории Старооскольского городского округа, утвержденного решением Совета депутатов Старооскольского городского округа от 29 января 2021 года № 454.

10. В целях исключения дополнительной нагрузки на бюджет Старооскольского городского округа, а также недопущения неэффективного использования бюджетных средств, обеспечить своевременное предоставление документов, подтверждающих стоимость инициативных проектов при утверждении расходов на их реализацию в бюджете Старооскольского городского округа.

11. Принять меры, направленные на завершение работ по капитальному ремонту МБОУ «Средняя общеобразовательная Роговатовская школа с углубленным изучением отдельных предметов».

12. С целью обеспечения надлежащего контроля за содержанием построенных или отремонтированных объектов, а также обеспечением их сохранности принять меры по закреплению за балансодержателями спортивной площадки в районе жилого дома № 6 в микрорайоне Звездный города Старый Оскол», оборудования, установленного в рамках выполненных работ по ремонту дворовой территории микрорайона Космос, д. 3, 5а, 9, капитальному ремонту МБДОУ детский сад № 33 «Снежанка», МБОУ «Средняя общеобразовательная Роговатовская школа с углубленным изучением отдельных предметов» в селе Роговатое», при этом обеспечить их сохранность и надлежащее содержание.

13. С целью обеспечения сохранности и надлежащего содержания детских площадок, установленных на сельских территориях в рамках реализации инициативного проекта, рассмотреть вопрос закрепления их за МКУ СГО «ЦБСТ», учитывая осуществляемые им виды деятельности по обслуживанию объектов и элементов благоустройства сельских территорий.

14. Обеспечить надлежащий контроль со стороны заказчика за качеством выполняемых работ, поставляемого оборудования и мебели, а также соблюдением сроков, предусмотренных условиями заключенных муниципальных контрактов. Не допускать нарушения сроков выполняемых работ, приводящих к неосвоению средств областного бюджета.

15. Обеспечить реализацию инициативных проектов в соответствии с требованиями, заявленными инициаторами, в том числе в части перечня выполняемых работ, адресов территорий Старооскольского городского округа, на которых предполагалась их реализация.

16. Обеспечить общественный контроль за реализацией инициативных проектов, предусмотренный ст. 26.1 Федерального закона № 131-ФЗ, рассмотреть вопрос о разработке методики общественного контроля за реализацией инициативных проектов, с учетом требований Федерального закона от 21 июля 2014 года № 212-ФЗ «Об основах общественного контроля в Российской Федерации».

17. Принять меры по устранению дефектов и недостатков, в результате некачественного выполнения работ дворовой территории в микрорайоне Звездный, д. 6, дворовых территорий в микрорайоне Космос, 3, 5а, 9, площадок для уличного баскетбола/стритбола по ул. Летная – ул. Мира и ул. Пирогова – ул. Луговая, МБОУ «Основная общеобразовательная Курская школа», МБОУ «Средняя общеобразовательная Роговатовская школа с углубленным изучением отдельных предметов», в рамках гарантийных обязательств.

18. Усилить контроль по взысканию неустоек, в случае нарушения поставщиками и подрядчиками обязательств, предусмотренных условиями заключенных муниципальных контрактов.

19. С целью исключения неэффективного использования средств бюджета Старооскольского в виде уплаты пеней и штрафов, не допускать нарушения сроков оплаты, предусмотренных условиями заключенных муниципальных контрактов.

20. В случае ненадлежащего исполнения поставщиками и подрядчиками обязательств, предусмотренных условиями заключенных муниципальных контрактов, рассмотреть вопрос по направлению в федеральный орган



исполнительной власти, уполномоченный на осуществление контроля в сфере закупок, обращений о включении их в реестр недобросовестных подрядчиков.

21. Ведение бухгалтерского учета осуществлять в соответствии с Инструкцией по применению Единого плана счетов бухгалтерского учета для органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления, органов управления государственными внебюджетными фондами, государственных академий наук, государственных (муниципальных) учреждений, утвержденной Приказ Министерства финансов Российской Федерации от 01 декабря 2010 года № 157 н.

Обеспечить своевременное оприходование основных средств, а также отражение сумм, предъявленных к уплате пеней на счета бухгалтерского учета.

22. С целью исключения случаев необоснованного расходования средств бюджета Старооскольского городского округа обеспечить достоверный учет отражаемых фактов хозяйственной жизни.

23. С целью эффективного использования средств бюджета Старооскольского городского округа обеспечить комплексный подход при планировании видов выполняемых работ по проведению ремонта зданий, а также рассмотреть вопрос о необходимости нанесения дорожной разметки пластиком, учитывая ее высокую стоимость и гарантийный срок использования.

24. При выполнении работ по установке детских и спортивных площадок обеспечить подходы к ним в твердом исполнении, с целью доступного их использования населением.

25. Принять меры по взысканию неустоек за ненадлежащее и несвоевременное исполнение обязательств подрядчиком на общую сумму 75,5 тыс. рублей.

26. Принять меры по возмещению денежных средств в сумме 473,0 тыс. рублей, из них:

- 156,5 тыс. рублей – в результате оплаты работ по установке скамеек и урн в микрорайоне Космос, 3, 5а, 9;

- 314,8 тыс. рублей – в результате оплаты работ по установке электроводонагревателей и радиаторов отопления в МБОУ «Средняя общеобразовательная Роговатовская школа с углубленным изучением отдельных предметов»;

- 1,7 тыс. рублей – в результате оплаты работ по демонтажу/установке баскетбольных колец в МБОУ «Основная общеобразовательная Курская школа».

27. С целью недопущения случаев повторных нарушений действующего законодательства рассмотреть вопрос о привлечении к дисциплинарной ответственности должностных лиц, допустивших ненадлежащее исполнение своих должностных обязанностей.

По итогам контрольного мероприятия, с целью устранения выявленных нарушений, в адрес главы администрации Старооскольского городского округа, директора МКУ «УКС», директора МКУ СГО «ЦБО» направить представление.

Материалы проверки направить в Старооскольскую городскую прокуратуру, а также в Контрольно-счетную палату Белгородской области.

Аудитор

Контрольно-счетной палаты

Старооскольского городского округа



О.А. Самофал