



670000, г. Улан-Удэ, ул. Ленина, д.54, тел: 21-84-54
факс: 21-84-55, эл. почта: kspu-u@ulan-ude-eg.ru
от 07.10.2022 № 594

Директору МУ
«Улан-Удэстройзаказчик»
О.А. Тимофееву

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

07.10.2022

№26

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Положением о Контрольно-счетной палате города Улан-Удэ, на основании приказа на проведение контрольного мероприятия от 29.08.2022 года №33 проведена выборочная проверка целевого и эффективного использования бюджетных средств, выделенных в 2021 году на строительство физкультурно-оздоровительных комплексов открытого типа в МАОУ «СОШ №13», МАОУ «СОШ №43», МАОУ «СОШ №55».

Контрольным мероприятием установлены следующие нарушения:

1. В нарушение ст. 96 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных услуг», ст. 711, 720 Гражданского кодекса РФ, условий муниципальных контрактов приняты и оплачены фактически невыполненные работы, предъявленные в актах о приемке выполненных работ (ф. КС-2) на сумму 263,8 тыс. рублей, что привело к неправомерным расходам бюджетных средств (муниципальный контракт с ООО «Балси» от 07.06.2021 №2021.0395 на строительство физкультурно-оздоровительного комплекса открытого типа (далее - ФОК) СОШ №13 – 107,1 тыс. рублей, муниципальный контракт с ООО «Балси» от 07.06.2021 №2021.0390 на строительство ФОК СОШ №43 – 112,6 тыс. рублей, муниципальный контракт с ООО «Энергостандарт» от 10.06.2021 №2021.0426 на строительство ФОК СОШ №55 – 44,1 тыс. рублей).

2. Приняты и оплачены ООО «Балси» по актам КС-2 от 07.09.2021 №3, от 04.10.2021 №4, от 22.10.2021 №5, от 20.12.2021 №7 работы на стадионе СОШ №13 по устройству хоккейной коробки – 3 467,4 тыс. рублей, системы видеонаблюдения на сумму 79,7 тыс. рублей, наружного освещения на сумму 960,7 тыс. руб. Фактический осмотр показал, что система видеонаблюдения на стадионе не функционирует, а из установленных 21 уличных консольных светильников в исправном состоянии

МУ «Улан-Удэстройзаказчик»
вх. № 10 2022

находится только 12 светильников. Кроме того, Контрольно-счетная палата отмечает, что в настоящее время хоккейная коробка находится в непригодном для использования состоянии в связи с разломом резинового покрытия и бетонного основания хоккейной площадки размером 20м*0,03м. Также приняты и оплачены ООО «Балси» по акту КС-2 от 10.11.20221 №6 работы по посеву луговых газонов тракторной сеялкой на сумму 1 149,5 тыс. рублей (ФОК СОШ №43). МУ «Улан-Удэстройзаказчик» предоставлены материалы фотофиксации проводимых работ. При этом Контрольно-счетная палата отмечает, что на момент проведения проверки луговой газон фактически отсутствует. Таким образом, в нарушение ст.162 и ст.34 Бюджетного Кодекса РФ не обеспечена результативность использования бюджетных ассигнований, сумма неэффективных расходов составила – 4 868,3 тыс. рублей, из них на устройство хоккейной коробки – 3 467,4 тыс. рублей (СОШ №13), устройство системы видеонаблюдения 79,7 тыс. рублей (СОШ №13), устройство освещения - 171,7 тыс. рублей (СОШ №13), посев луговых газонов - 1149,5 тыс. рублей (СОШ №43).

3. МУ «Улан-Удэстройзаказчик» в нарушение п.6 ст.34 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных услуг» не направило требования подрядным организациям по уплате неустоек за нарушение сроков выполнения контрактов на общую сумму 187,1 тыс. рублей, в т.ч.:

- по контракту от 07.06.2021 №2021.0395 с ООО «Балси» (ФОК СОШ №13) на сумму 40,9 тыс. рублей;

- по контракту от 07.06.2021 №2021.0390 с ООО «Балси» (ФОК СОШ №43) на сумму 41,2 тыс. рублей;

- по контракту от 10.06.2021 №2021.0426 с ООО «Энергостандарт» (ФОК СОШ №55) на сумму 105,0 тыс. рублей.

4. В процессе исполнения муниципальных контрактов от 07.06.2021 №2021.0395 с ООО «Балси» (ФОК СОШ №13), от 07.06.2021 №2021.0390 с ООО «Балси» (ФОК СОШ №43), от 10.06.2021 №2021.0426 с ООО «Энергостандарт» (ФОК СОШ №55) заключено 10 дополнительных соглашений. При этом, дополнительными соглашениями от 17.12.2021 №4 (ФОК СОШ №13), от 17.12.2021 №4 (ФОК СОШ №43), от 17.12.2021 №2 (ФОК СОШ №55) увеличена цена контрактов с утверждением новых смет контрактов.

Анализ сметных расчетов показал, что корректировка сметных расчетов произведена путем включения в сметы контрактов 20 дополнительных пунктов, в т.ч.:

- 8 дополнительных пунктов по ФОК СОШ №13 («п. 25.2. ЛСР №02-01-01 Д1 футбольное поле (пп.4.5-4.9; 6.1; 6.4), беговые дорожки (пп.9.9; 9.10; 9.12; 9.13), хоккейная коробка (пп.16.9; 16.10; 16.12; 16.13), спортивная площадка (пп.21.9; 21.10; 21.12; 21.13), площадка для тренажеров, уличный спортивный комплекс (пп.24.9; 24.10), дополнение (1 комплекс)» со стоимостным показателем «плюс 4 828,5 тыс. рублей» и другие);

- 6 дополнительных пунктов по ФОК СОШ №43 («п. 55.2. ЛСР №02-01-01 Д1 (позиция по ЛСР №5.1-69.4) вертикальная планировка, ограждение площадки, подпорная стена, дополнение (1 комплекс)» со стоимостным показателем «плюс 5 262,3 тыс. рублей и другие);

- 6 дополнительных пунктов по ФОК СОШ №55 («п.50.1. ЛСР № 09-01-01 И1 тепловая сеть (пп.9-9.3), трубопровод (пп.39-41.1), теплоизоляционные и антикоррозийные работы (пп.51-56.1), исключение (1 комплекс)» со стоимостным показателем «минус 666,3 тыс. рублей» и другие).

Фактически, новые пункты сметных расчетов, имеющие стоимостной показатель со знаком «минус» отменяют выполнение работ, предусмотренных сметой контрактов до заключения дополнительных соглашений, а новые пункты сметных расчетов, имеющие стоимостной показатель со знаком «плюс» предусматривают выполнение работ без их разбивки по наименованиям комплексов (видов) работ и их цены на единицу измерения (Палата отмечает, что наименование комплексов (видов) работ указаны в графике исполнения контракта).

При заключении дополнительного соглашения не обеспечено соблюдение требований ст.110.2 Федерального закона №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», Методики составления сметы контракта, предметом которого являются строительство, реконструкция объектов капитального строительства (приказ Минстроя России от 23.12.2019 №841/пр).

Таким образом, контрольным мероприятием установлено, что при заключении дополнительных соглашений от 17.12.2021 №4 (ФОК СОШ №13), от 17.12.2021 №4 (ФОК СОШ №43), от 17.12.2021 №2 (ФОК СОШ №55) на общую сумму 18 801,3 тыс. рублей нарушены требования ст.110.2 Федерального закона №44-ФЗ, выразившиеся в несоблюдении требований законодательства по составлению смет контрактов с разбивкой по наименованиям комплексов (видов) работ и их цены на единицу измерения.

5. Контрольно-счетная палата отмечает, что при фактическом осмотре объектов строительства обнаружены недостатки, не обеспечивающие в том числе безопасность учащихся:

- по ФОК СОШ №13 наличие в резиновом покрытии беговой дорожки выбоин;
- по ФОК СОШ №43 на площадке хоккейной коробки в угловой части подпорной стены имеется вертикальная трещина;
- по ФОК СОШ №55:
 - частичное повреждение резинового покрытия хоккейной площадки (размером 5 на 10 см), резинового покрытия беговой дорожки (размером 15 на 3 см);
 - опоры электроосвещения имеют острые выступы;
 - имеются разрывы в местах стыков стоек турникового комплекса «Воркаут-ГТО» с резиновым покрытием;
 - имеются пустоты в местах соединения блоков подпорной стены.

На основании изложенного, в соответствии со ст.16 Федерального закона от 07.02.2011 №6-ФЗ, ст.18 Положения о Контрольно-счетной палате города Улан-Удэ МУ «Улан-Удэстройзаказчик» предлагается:

1. Обеспечить проведение претензионной работы по восстановлению (выполнению работ):

- неправомерно использованных бюджетных средств в сумме 263,8 тыс. рублей;
- неэффективных расходов в сумме 4 868,3 тыс. рублей;

- устранению выявленных замечаний по качеству проведенных работ, не обеспечивающих в том числе безопасность учащихся;

2. Направить подрядным организациям требования по уплате неустоек за нарушение сроков выполнения контрактов, в т.ч. ООО «Энергостандарт» на сумму 105,0 тыс. рублей, ООО «Балси» на сумму 82,1 тыс. рублей;

3. При использовании бюджетных инвестиций обеспечить соблюдение требований Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;

4. Рассмотреть вопрос об ответственности должностных лиц, допустивших нарушения действующего законодательства.

О выполнении настоящего представления письменно уведомить Контрольно-счетную палату г. Улан-Удэ в срок не позднее 07.11.2022г.

Председатель



Л. Ю. Убеева

Примечание: невыполнение в установленный срок законного предписания (представления) органа государственного (муниципального) финансового контроля влечет наложение административного штрафа на должностных лиц - от двадцати до пятидесяти тысяч рублей или дисквалификацию на срок от одного до двух лет в соответствии со ст.19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 №195-ФЗ.